

관리번호	No. 17
------	--------

전주 독립영화의 집 건립

문화관광체육국			
문화정책과장	281-2203	서배원	담당
영화영상팀장	281-2803	장진영	
담당자	281-2074	이은희	

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 구도심(영화의 거리 내)
- 사업규모 : 부지 15,150.4m², 건물연면적 15,847m²
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 466억원(국비165.5, 지방비 300.5) ※부지매입비 135억 포함
- 사업내용 : 독립영화 라키비움, 독립영화 아카데미, 시네파크 등

□ 연도별 재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	임기 내					
		소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	466	466	10	214	71	121	50
국비	165.5	165.5	5	39.5	35.5	60.5	25
시비	300.5	300.5	5	174.5	35.5	60.5	25

□ 추진절차

- 1단계('18. 10 ~ '19. 12)
 - 부지매수 협의 및 공유재산관리계획 수립
- 2단계('19. 12 ~ '20. 12)
 - 기본 및 실시설계 추진
 - 도시계획 문화시설 결정
- 3단계('20. 12 ~ '22. 12)
 - 건립공사 추진, 준공 및 개청식

□ 기대효과

- 전주의 독립영화 관련 인프라를 매개하고 확장할 수 있는 거점 공간을 확보하여 '독립영화 도시 전주'라는 브랜드 이미지를 국내·외로 확장
- 독립영화의 집을 중심으로 영상문화창조 융합벨트를 조성하여 구도심 및 지역경제 활성화 기여 및 시민들의 문화향유권 증대

- 지역영상인프라의 통합적인 네트워킹을 통하여 지역 특화 영상콘텐츠 개발, 영상창작제작지원 시스템 구축, 영상교육과정 체계화 등 전주영상산업의 경쟁력 강화

□ 향후 추진계획

- 사전행정절차 이행
 - 기본계획 및 타당성 용역, 중앙투자심사
 - 부지 매수, 공유재산 심의 및 관리계획 의회 동의
- 기본 및 실시설계 등
 - 일상감사 및 계약심사, 도시계획 시설결정 및 실시계획 인가, 건축허가
- 독립영화의 집 착공 및 준공

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진 계획
2018	3분기	• 부지 협의	• 감정평가
	4분기	• 사전절차 이행	• 기본계획 및 타당성 용역 준비
2019	1~3분기	• 사전절차 이행	• 기본계획 및 타당성 용역 • 중앙투자심사, 부지매입 등 • 일상감사 및 계약 심사
	4분기	• 기본 및 실시설계	• 기본 및 실시설계용역 발주
2020	1~3분기	• 의견수렴 • 사전절차 이행	• 건축자문위원회 구성 • 도시계획 문화시설 결정(8월) • 공공디자인 위원회 심의 • 건축허가
	4분기	• 건립공사 착수	• 일상감사 및 계약 심사 • 공공시설 등 명칭제정위원회 심의 • 건립공사 착수
2021	1분기	• 건립공사 추진	• 건립공사 추진
	2~4분기	• 건립공사 추진 • 조직 준비	• 운영 조직 구성(안), 정관 마련 • 운영 조직 설립 협의 • 조례, 정관 등 제정 공포
2022	1~2분기	• 건립공사 추진 • 조직 구성 • 설립허가	• 운영조직 구성 및 임명 • 운영조직 설립허가
	3~4분기	• 준공 및 개청식	• 운영설비 구입 • 건립공사 준공 및 개청식