

관리번호	No. 14
------	--------

생태 동물원 조성

복지환경국						담당
동물원	장	281-6740	조동주			
운영팀	장	281-6741	국승기			
담당	담당자	281-6747	박현천			

□ 사업개요

- 위치 : 전주동물원 내
- 사업규모 : 남미의 숲, 초원의 숲, 맹수의 숲, 새들의 숲 등 조성
- 사업기간 : 2014. ~ 2022.
- 총사업비 : 192억원
- 사업내용 : 생태와 교육적 기능을 중심으로 노후화 된 동물원 전면 개편

□ 연도별 재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	입기 내					
			소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	192	71	121	20	51	20	30	
국비	25	24	1		1			
시비	167	47	120	20	50	20	30	

□ 추진절차

- 1단계('18. 8 ~ '19. 10)
 - 공사, 시베리아호랑이, 원숭이사 신축공사
 - 남미의 숲 조성
- 2단계('19. 11 ~ '22. 06)
 - 초원의 숲, 맹수의 숲, 새들의 숲 조성
 - 수달사 신축 및 사막여우, 기린, 하마사 리모델링

□ 기대효과

- 노후화 된 동물사를 자연서식처와 유사한 친자연적 공간으로 조성하여 동물 생태 보전 및 동물복지 증진
- 한옥마을, 덕진공원, 첫마중길과 연계하여 전통문화라는 고유의 컨셉과 자연생태를 접목한 관광 거점 마련

□ 향후 추진계획

- 동물원 이용객 수요 조사를 통한 콘텐츠 발굴
- 시베리아 호랑이사·원숭이사 신축공사 추진
- 초원의 숲(아프리카) 및 맹수의 숲, 새들의 숲 설계 용역 착수

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진 계획
2018	4분기	• 동물사 신축	<ul style="list-style-type: none"> • 시베리아 호랑이사·원숭이사 공사계약 발주 • 시베리아 호랑이사·원숭이사 공사 착공
2019	1분기	• 동물사 신축	<ul style="list-style-type: none"> • 초원의 숲(아프리카) 설계 용역 착수 • 새들의 숲 설계 용역 착수 • 시베리아 호랑이사·원숭이사 공사 추진
	2~4분기		<ul style="list-style-type: none"> • 시베리아 호랑이사·원숭이사 공사 추진 • 초원의 숲(아프리카) 설계 용역 추진 • 새들의 숲 설계 용역 추진
2020	1분기	• 동물사 신축	<ul style="list-style-type: none"> • 초원의 숲(아프리카) 공사계약 및 착공 • 새들의 숲 공사계약 및 착공 • 맹수의 숲 설계 용역, 공사계약 및 착공 • 수달사 설계 용역 착수
	2~4분기		<ul style="list-style-type: none"> • 초원의 숲(아프리카) 공사 추진 • 새들의 숲 공사 추진 • 맹수의 숲 공사 추진 • 수달사 설계 용역 추진
2021	1분기	• 동물사 신축	<ul style="list-style-type: none"> • 초원의 숲(아프리카) 공사 추진 • 새들의 숲 공사 추진 • 맹수의 숲 공사 추진 • 수달사 공사계약 및 착공 • 코끼리사, 기린사, 하마사 설계용역(증축) 착수
	2분기		<ul style="list-style-type: none"> • 초원의 숲(아프리카) 공사 완료 • 새들의 숲 공사 완료 • 맹수의 숲 공사 완료 • 수달사 공사 추진 • 코끼리사, 기린사, 하마사 설계용역(증축) 추진
	3분기		<ul style="list-style-type: none"> • 수달사 공사 추진 • 코끼리사, 기린사, 하마사 공사계약 및 착공
	4분기		<ul style="list-style-type: none"> • 수달사 공사 완료 • 코끼리사, 기린사, 하마사 공사 추진
2022	상반기	• 생태 동물원 조성 완료	• 코끼리사, 기린사, 하마사 공사 완료