

자전거 활성화를 위한 기반시설 정비 및 확충

시민교통본부				담당자
자전거정책과장	281-2940	이재수	담당	
자전거시설팀장	281-2565	손준	담당	
담당자	281-2564	제창욱	담당	

□ 사업개요

- 사업규모 : 자전거도로 409km(전용 12, 겸용 394, 우선 3)
자전거보관대 206개소 3,235대분
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 213억원(국비 10, 시비 203)
- 사업내용 : 자전거 이용 기반시설 정비 및 확충

□ 연도별 재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	임기 내					
		소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	213	213	25	52	52	52	32
국비	10	10	2	2	2	2	2
시비	203	203	23	50	50	50	30

□ 추진절차

- 1단계('18. 7. ~ '18. 12.)
 - 역점 추진중인 기린대로 겸용도로 정비 및 전용도로 개설
 - 주간선도로 자전거 이용시설 확충을 통한 자전거 인프라 구축
- 2단계('19. ~ '22. 6.)
 - 자전거이용활성화계획에 따른 자전거전용차로 확충 : 2개 노선/년
 - 자전거도로개선(노면 재포장, 단절구간 연결, 단차 조정, 횡단도 설치 등) : 6개 노선/년
 - 시범학교 주변 통학로, 공동주택 주변 개선 : 3개교/년
 - 자전거보관대 설치 : 10개소/년
 - 안정적인 사업 예산 확보를 위해 『전주시 교통사업 특별회계 설치 조례』 개정 추진
 - ▣ 자전거사업 예산 편성 명문화, 특별회계의 20% 이상 반영하여 매년 30억 이상 시비 확보
- 3단계('22. 7. ~)
 - 자전거도로개선(유지관리) 및 확충
 - 자전거보관대 설치

□ 기대효과

- 체계적인 자전거 이용 기반시설 정비 및 확충으로 자전거 친화도시 구축
- 생태교통으로서 자전거 이용활성화를 통한 건강한 도시 조성

□ 향후 추진계획

- 연차별 사업계획 수립 및 예산 편성
- 연도별 사업 추진

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진 계획
2018	3분기	• 공사 추진	• 원활한 사업 추진을 위한 현장 점검 • 실시설계용역 추진 및 주민설명회 개최
	4분기	• 공사 완료 • 예산 편성	• 기린대로, 해성고 앞 자전거도로 공사 완료 • '19년 예산편성 및 사업계획 수립
2019	1분기	• 자전거도로 개설방안 의견수렴 및 논의	• 실시설계용역 발주 • 다울마당 및 주민설명회 개최
	2분기	• 자전거도로 개설방안 의견수렴 및 논의 • 조례 개정	• 다울마당 및 주민설명회 개최 • 관련부서 협의 및 일상감사 • 공사 발주 및 착공 • 교통사업 특별회계 조례 개정
	3분기	• 공사 추진	• 민원해결 및 공사 추진
	4분기	• 공사 준공 및 사업계획 수립	• 공사 완료 • '20년 사업계획 수립 및 예산 편성
2020	1분기	• 자전거도로 개설방안 의견수렴 및 논의	• 실시설계용역 발주 • 다울마당 및 주민설명회 개최
	2분기	• 자전거도로 개설방안 의견수렴 및 논의	• 다울마당 및 주민설명회 개최 • 관련부서 협의 및 일상감사 • 공사 발주 및 착공
	3분기	• 공사 추진	• 민원해결 및 공사 추진
	4분기	• 공사 준공 및 사업계획 수립	• 공사 완료 • '21년 사업계획 수립 및 예산 편성
2021	1분기	• 자전거도로 개설방안 의견수렴 및 논의	• 실시설계용역 발주 • 다울마당 및 주민설명회 개최
	2분기	• 자전거도로 개설방안 결정 및 공사 발주	• 다울마당 및 주민설명회 개최 • 관련부서 협의 및 일상감사 • 공사 발주 및 착공
	3분기	• 공사 추진	• 민원해결 및 공사 추진
	4분기	• 공사 준공 및 사업계획 수립	• 공사 완료 • '22년 사업계획 수립 및 예산 편성
2022	상반기	• 자전거도로 개설방안 결정 및 공사 발주	• 실시설계용역 발주 • 다울마당 및 주민설명회, 관련부서 협의 • 공사 발주 및 착공