

사업명	노후산단 및 주변공업지역 재생사업	담당자	중소기업과 전성일(☎281-5122)
-----	-----------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도로, 주차장 등 기반시설 확충으로 기업환경 및 근로환경 개선
- 친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2010~2020
- 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동 전주 제1산업단지 일원
- 규 모 : 산단재생 1,806천㎡

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 86,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	86,800	30,900	10,000	500	45,400
국 비	29,500	17,200	5,000	500	6,800
시 도 비					
시군구비	47,300	3,700	5,000	0	38,600
지 방 채	10,000	10,000	-	-	-
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

- 노후산단 재생사업 우선 사업지구 선정(전주,대전,대구,부산) : 2009. 9. 3.
- 재생사업지구 지정 및 재생계획 고시 : 2012. 6.25.
- 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인/고시 : 2015.11.18.
- 팔과정로(대로 1-1) 신설 및 확장공사 착수(공정 53%) : 2016. 6. 3.
- 지원·주거시설 용지 내 도로편입용지 보상 착수(보상율 94%) : 2016. 9.26.

□ 향후계획

- 팔과정로(대로 1-1) 개설공사 추진(L=1.4km) : 2016. 6. ~ 2018. 6.
- 팔복동 철길명소화사업 공사추진 : 2017. 9. ~ 2018.12.
- 지원 및 주거시설용지 도로 개설추진 : 2018. ~ 2019.
- 공원·주차장 등 잔여구간 사업추진 : 2019. ~ 2020.

사업명	풍남초교인근 구역 3단계 주거환경개선사업	담당자	건축과 김정환(☎281-2432)
------------	-----------------------------------	------------	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도시저소득주민 집단거주, 노후·불량건축물 과밀지역에 대해 기반시설을 정비하여 안전한 주거 공간 확보와 정주여건 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2018년(5개년)
- 위 치 : 완산구 중노송동 501-2번지 일원(18,697㎡)
- 규 모 : 기반시설 1식(도로3, 주차장3, 공원1)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,700	862	842	1,318	678
국 비	1,850	431	421	659	339
시 도 비					
시군구비	1,850	431	421	659	339
지 방 채					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

- 도활공모 사업 2개 구역 사업 선정(국교부) : 2013. 10.
- 지방재정 투·융자심사 완료 : 2013. 11.
- 정비계획 수립 및 정비구역지정 도시계획위원회 심의 : 2014. 12.
- 정비계획 수립 및 정비구역지정 고시 : 2015. 03.
- 공원조성계획 및 실시설계 완료 : 2017. 05.
- ※ 토지 및 지장물 보상 : 총 83건 중 76건(92%) 완료
- 공사 발주 : 2017. 06.

□ 향후계획

- 보상, 사업 착공, 공사추진 : 2017. 07. ~ 2018. 12.
- ※ 잔여토지 및 지장물 보상 : 7건
- 공사완료 : 2018. 12.

사업명	강당재구역 3단계 주거환경개선사업	담당자	건축과 김정환(☎281-2432)
------------	---------------------------	------------	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도시저소득주민 집단거주, 노후·불량건축물 과밀지역에 대해 기반시설을 정비하여 안전한 주거 공간 확보와 정주여건 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2018년(5개년)
- 위 치 : 완산구 중화산동1가 162-11번지 일원(41,440㎡)
- 규 모 : 기반시설 1식(도로2, 주차장2, 공원1)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,936백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,936	694	618	974	650
국 비	1,468	347	309	487	325
시 도 비					
시군구비	1,468	347	309	487	325
지 방 채					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40 %)

- 도활공모 사업 2개 구역 사업 선정(국교부) : 2013. 10.
- 지방재정 투·융자심사 완료 : 2013. 11.
- 정비계획 수립 및 정비구역지정 도시계획위원회 심의 : 2014. 12.
- 정비계획 수립 및 정비구역지정 고시 : 2015. 03.
- 공원조성계획 및 실시설계 완료 : 2017. 05.
- ※ 토지 및 지장물 보상 : 총 49건 중 30건(61%) 완료
- 공사 발주 : 2017. 06.

□ 향후계획

- 보상, 사업 착공, 공사추진 : 2017. 07. ~ 2018. 12.
- ※ 잔여토지 및 지장물 보상 : 7건
- 공사완료 : 2018. 12.

사업명	서부신시가지 근린광장 및 주차장 조성사업	담당자	신도시사업과 송종범(☎281-2475)
------------	-------------------------------	------------	----------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 근린광장(2개소) 조성하여 쾌적한 도심 환경 및 시민 쉼터 제공
- 광장 지하에 주차장을 건립하여 심각한 주차난 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2013. 12 ~ 2017. 3
- 위 치 : 서부신시가지 중심상업지역 내 광장부지 2개소
 - 홍산광장 : 효자동3가 1533-13(2548.6㎡)
 - 전주비보이광장 : 효자동3가 1538-9(2,548.4㎡)
- 규 모 : 지상 근린광장(5,097㎡) 2개소 및 지하주차장(2층 각 122면,124면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,531백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계					
국 비					
시 도 비	14,531	485	11,103	2,943	
시군구비					
지 방 채					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 근린광장 2개소 및 지하주차장 도시계획시설 중복지정 : 2012. 4.
- 타당성 조사 및 기본계획용역 : 2014. 1. ~ 12.
- 실시설계 용역 : 2015. 3. ~ 12.
- 광장명칭 공모 : 2015. 9.
- 광장·주차장 착공 : 2015. 12.
- 시설물 인수인계 및 지하 주차장 공용개시(2개소) : 2016. 12.
- 광장·주차장 준공(전주비보이 광장) : 2017. 3.

□ 사업변경 내역

- 전주비보이 광장·주차장 지하 노출암 발생으로 사업기간 연장
(당초 15. 12. 30 ~ 16. 12. 29 → 변경 15. 12. 30 ~ 17. 03. 29)

사업명	동부대로(발단네거리~전주천교) 확장사업	담당자	견고싶은도시과 진교수(☎281-2442)
------------	------------------------------	------------	-----------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 출·퇴근 차량으로 인한 교통정체를 해소하고 인근주민들의 보행환경을 개선하여 시민불편 최소화는 물론 사고 예방을 위해 도로확장 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2018
- 위 치 : 덕진구 송천동 발단네거리 ~ 전주천교
- 규 모 : 연장 810m, 폭 18.5m → 35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,650	150			4,500
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,650	150			4,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계용역 완료 : 2014. 09월

□ 향후계획

- 용지보상 : 2018. 01월
- 공사준공 : 2018. 12월

사업명	대동로 확장사업	담당자	견고싶은도시과 강종열(☎281-2452)
-----	----------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 공구거리 조성과의 연계하여 안전한 보행권 확보 및 교통정체 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2017년 (4개년)
- 위 치 : 완산구 태평동 대신증권 ~ 중앙시장 우신호텔사거리
- 규 모 : 연장 78m, 폭 15m → 25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,870백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,870	920	800	1,150	
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,720	920	800		
지 방 채	1,150			1,150	
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 중기재정계획 및 실시계획인가 완료 : 2014. 10월
- 실시설계 완료 : 2014. 12월
- 편입 지장물 영업보상 완료 : 2015. 06월
- 편입토지 보상완료 : 2017. 03월
- 공 사 착 공 : 2017. 02월
- 공 사 완 료 : 2017. 06월

사업명	국가인적자원개발 컨소시엄사업	담당자	탄소산업과 조성민(☎281-2053)
------------	------------------------	------------	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기업의 탄소복합재 인력수급을 지원하고 탄소산업의 지속적 성장기반 구축과 동력창출에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2013. 1. ~ 2017. 12.
- 위 치 : 전주시 덕진구 반룡로 110-11(한국탄소융합기술원)
- 사업내용
 - 탄소기술교육센터 건립(부지 9,754㎡, 연면적 3,193㎡ / 지상3층)
 - 탄소 복합재 관련기업 직무향상교육(재직자, 신규채용자 대상)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,530백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	15,530	12,666	1,185	1,679	
국 비	11,060	8,696	1,185	1,179	
시군구비	4,470	3,970		500	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70.4%)

- 국가인적자원개발 컨소시엄 사업 공모선정 : 2012. 11.
- 협약체결(기술원-한국산업인력공단 간) : 2012. 11.
- ' 15년도 성과평가 최우수 등급(A등급) 획득 : 2016. 4.
- ' 16년도 성과평가 최우수 등급(A등급) 획득 : 2017. 5.

□ 향후계획

- ' 17년도 하반기 교육과정 진행(24개 과정, 900여명)
- 교육용 장비 구축(머시닝센터 등 8종)

사업명	전주 효자동서관 건립	담당자	완산도서관 최승한(☎230-1835)
-----	-------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 효자동 지역에 지식정보 및 문화향유 욕구충족과 독서문화 증진으로 삶의 질 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2014년 1월 ~ 2016년 3월
- 위 치 : 전주시 완산구 효자동2가 1314-9
- 규 모 : 부지 2,500㎡, 연면적 3,233.7㎡ (지하 1층 /지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,697백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,697	6,597	2,100	-	-
국 비	2,400	1,920	480	-	-
시 도 비			-	-	-
시군구비	4,797	3,177	1,620	-	-
지 방 채	1,500	1,500		-	-
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 지방재정투융자 심사(전라북도) : 2013. 3.
- 공유재산관리계획(안) 의회 승인 : 2013. 4.
- 도서관설계 공모 추진 : 2013. 4. ~ 6.
- 기본 및 실시설계 착수 : 2013. 8. 16.
- 공사계약 및 착공 : 2013. 12. 24.
- 공사계약 및 착공 : 2015. 1.
- 도서관건립공사 준공 : 2016. 3. 25.
- 도서관 개관식 및 운영 : 2016. 8. 16.

□ 향후계획

- 효자동서관 특화자료 제공 및 프로그램 운영

사업명	중앙처리구역(3,10분구) 하수관로 정비사업	담당자	하수과 김춘식 281-6892
------------	---------------------------------	------------	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 성공적인 새만금사업추진을 위해 수질개선 시급
- 수질오염총량관리지역으로 우·오수분리를 통한 오염부하량 삭감
- 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 전주시 노송동, 금암동, 덕진동 일원
- 사업규모 : 하수관로정비 (우·오수분리) L= 55.3km
- 사업비 : 397억원(국비 198, 도비 40, 시비 152, 기금 7)
- 사업기간 : 2014 ~ 2019(6개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,741백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	39,741	21,396	2,055	11,191	5,099
국 비	19,870	10,036		5,902	3,932
시 도 비	3,974	2,007		1,181	786
시군구비	13,910	8,443	2,055	3,412	
지 방 채					
기 타	1,987	910		696	381

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40 %)

- 하수관로정비사업 타당성조사 용역 : 2002. 12.
- 하수도정비기본계획 : 2007. 01.
- 공공하수도 설치 인가 : 2015. 09.
- 공사계약 및 착수 중 : 2015. 12.

□ 향후계획

- 공사 완료 : 2019. 12.

사업명	덕진,중양(1분구) 처리구역 하수관로 정비사업	담당자	하수과 김형근 281-6893
------------	--------------------------------------	------------	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 성공적인 새만금사업 추진을 위해 수질개선 시급
- 수질오염총량관리지역으로 우·오수분리를 통한 오염부하량 삭감
- 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 덕진구 덕진동 하가마을, 전북대 구정문, 송천동 롯데마트 일원
- 사업규모 : 하수관로정비 27.6km, 배수설비 1,550가구
- 사업기간 : 2015 ~ 2020년(6개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	14,890	4,359	559	6,312	3,660
국 비	7,445	2,184	280	3,156	1,825
시 도 비	1,489	437	56	632	364
시군구비	5,212	1,542	196	2,152	1,322
지 방 채					
민간자본					
기 타	744	196	27	372	149

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

- 기본 및 실시설계 용역 발주 : 2015.12월
- 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 : 2016. 2월
- 환경부 재원협의 : 2017. 5월
- 공사 발주 : 2017. 6월

□ 향후계획

- 공사 완공 : 2020.12월

사업명	신중지구 마을하수도 정비사업	담당자	하수과 김두기 281-6896
------------	------------------------	------------	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 성공적인 새만금사업 추진을 위해 수질개선 시급
- 수질오염총량관리지역으로 우·오수분리를 통한 오염부하량 삭감
- 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 전주시 덕진구 호성동 신중마을 등 12개 마을
- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사 업 비 : 75억원(국고 53, 지방비22)
- 사업규모 : 하수관거 L=13.2km, 배수설비 315개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,584백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,584	2,843	1,404	2,342	995
국 비	5,308	2,100	1,192	1,640	376
시 도 비					
시군구비	1,897	658	142	620	477
지 방 채					
민간자본					
기 타	379	85	70	82	142

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60 %)

- 하수도정비 기본계획 반영 : 2011. 01월
- 지방재정 투융자 심사 : 2013. 10월
- 도 원가심사 및 시 일상감사 완료 : 2014. 4월
- 실시설계 용역 발주 : 2014. 4. 12

□ 향후계획

- 공사 진행 및 준공 : 2016. 3월 ~ 2017. 9월

사업명	전주시 보훈회관 건립	담당자	생활복지과 김태석(☎281-5141)
-----	-------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국가를 위해 희생, 공헌하신 국가유공자와 그 유족 등에게 합당한 예우와 지원을 위해 보훈가족 전용의 보훈회관 건립 필요

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2017년 (3년간)
- 위 치 : 완산구 현무1길 31-23(경원동 대림빌딩)
- 건립규모 : 1,557.79㎡ 정도(지하 1층, 지상 4층)
- 사업내용 : 건물매입 및 보수공사
 - 보훈단체별 사무실 설치, 공용 회의실, 편의시설 등
- 총사업비 : 2,500백만원 정도(국 500, 도 500, 시 1,500)
 - 건물매입 1,500백만원, 리모델링 1,000백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,500		1,850	650	
국 비	500		500		
시 도 비	500		500		
시군구비	1,500		850	650	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 리모델링공사 설계용역 착수 : 2016. 8.29.
- 토지 및 건물매입 : 2016. 9.12.
- 설계용역 완료 : 2016.12.27.
- 보훈회관 리모델링 공사 착공 : 2017. 2.27.
- 보훈회관 리모델링 공사 준공 : 2017. 7. 3.

□ 향후계획

- 보훈회관 건물 외벽, 4층 리모델링 추진 : 17.10월 중

사업명	전주국제영화제 개최	담당자	문화정책과 은승자(☎281-2073)
------------	-------------------	------------	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 타 영화제와는 차별화된 국내 제일의 대안·독립영화제이자 전주를 대표하는 영화축제로서 지역의 영상문화 및 관광산업 발전의 견인차 역할로 전주브랜드 가치 제고 및 지역민의 문화 향유권 확대

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 4. 28. ~ 5. 7. / 10일간
- 장 소 : 영화의 거리 및 옥토 주차장(총 5개 극장 19개관)
- 규 모 : 45개국 211편 영화상영, 초청게스트 2,466명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,379백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,379		4,379		
국 비	660		660		
시 도 비	100		100		
시군구비	2,500		2,500		
지 방 채					
민간자본	1,119		1,119		
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 영화상영 : 45개국 211편(장편 163편, 단편 48편)
- 유료관람객 / 총좌석수 : 71,222명 / 89,154석
- 상영회차 : 503회차 (매진회차 : 222회)
- 초청게스트 : 2,466명(국내 2,344명, 해외 122명)
- 자원봉사자 : 334명
- GV(관객과의 대화) : 139회

□ 향후계획

- 제19회 전주국제영화제 사업계획 수립 : 2017. 10.
- 제19회 전주국제영화제 경쟁부문 출품작 공모 : 2017. 11.
- 제19회 전주국제영화제 자원봉사자 모집 : 2017. 12.
- 제19회 전주국제영화제 개최 : 2018. 4. ~ 5.

사업명	보행중심 테마거리 조성	담당자	도시재생과 정상협(☎281-2076)
-----	--------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전라감영 복원과 연계하여 역사·문화 자산의 가치가 있는 테마거리를 조성하고, 관광객 유치 및 시민들에게 편안한 보행환경을 제공하여 원도심 지역경제에 활력을 불어넣고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 풍남문 ~ 전라감영 ~ 풍패지관(객사)
- 사업규모 : 테마거리 조성(L=500m, B=8m) 및 경관조명 1식
 - 보행로 설치(폭 2m, 양측), 차도 설치(폭 4m, 일방통행)
 - 판석 및 사고석 포장, 우·오수관 매설, 편의시설 설치, 수목식재 등
- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,400백만원(국 2,200, 시 2,200)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,400	600	1,334	1,848	618
국 비	2,200	300	667	924	309
시 도 비					
시군구비	2,200	300	667	924	309
지 방 채					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2015년 도시활력증진사업 선정(국토교통부) : 2014. 10. 2.
- 기본 및 실시설계용역 시행 : 2015. 6. ~ 11.
- 한전 및 KT 지중화사업 협약 체결 및 사업 완료 : 2015. 10. ~ 2016. 10.
- 1차분(풍남문 ~ 전라감영) 공사 완료 : 2016. 5. ~ 현재
 - 우·오수관 매설 및 도로경계석 교체, 경관조명시설 설치
 - 보행로 확보(인도 판석 및 차도 사고석 포장) L=220m
 - 상공회의소, 전라매일 앞 인도 정비 완료
- 2차분(전라감영 ~ 객사) 공사 추진 : 2017. 3. ~ 현재
 - 우·오수관 매설 및 한전, 통신사업자 지중화 공사 추진 등

□ 향후계획

- 1차분(풍남문 ~ 전라감영) 공사 완료 : 2017. 7.
- 2차분(전라감영 ~ 객사) 공사 완료 : 2018. 5.
 - 한전, 통신 지중화사업 병행 추진

사업명	아중 저수지 주변 산책로 조성	담당자	도시재생과 임정빈(☎281-2075)
------------	-------------------------	------------	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 아중호수에 설치한 수상산책로와 연계하여 상류지역에 자연 친화적인 생태공원을 조성함으로써 시민과 관광객이 즐겨 찾는 명소로 개발 하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 덕진구 우아2동 아중호수 내
- 사업규모 : 데크 산책로 설치 및 생태(수변)공원 조성 A=20,000㎡
 - 생태산책로, 수변스탠드, 감상·관람 데크 등
 - 생태마당(가족숲, 생태놀이터, 광장, 주차장, 야외정원 등)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2018년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원(국 2,500, 시 6,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,000	4,000	600	2,000	2,400
국 비	2,500		300	1,000	1,200
시 도 비					
시군구비	6,500	4,000	300	1,000	1,200
지 방 채					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 산책로(데크) 조성 및 광장 2개소 설치 추진 : 2009. 3. ~ 2016. 1. 11.
- ' 16년 관광자원 개발사업 선정(문화체육관광부) : 2015. 5. 4.
- 생태공원 조성 기본설계용역 추진 : 2015. 4 ~ 10.
- 생태공원 조성 실시설계 용역 착수 : 2016. 3. 4.
- 주변 생태산책로(L=42m) 관람석(A=340㎡) 조성 완료 : 2016. 12. 22.
- 농업생산기반시설 목적 외 사용 협의 : 2016. 12. ~ 2017. 3.
 - 편입면적 16,830㎡(유지 2,673, 전답 7,004, 하천 6,869, 도로 284)
 - 농지전용, 토지형질변경, 사전재해 검토 등
- 농어촌공사 전북본부 전주지사와 최종 협의 : 2017. 4. 14.
 - 산책로(데크) 설치 목적 외 사용 승인 가능
 - 생태마당 부지는 농지전용시 용도폐지에 따라 재검토 필요(꽃밭조성 등)

□ 향후계획

- 생태공원 조성 실시설계용역 완료 : 2017. 7.
 - 행정절차 이행(일상감사, 원가심사)
- 데크 산책로 설치 사업 추진 : 2017. 8. ~ 2017. 12.

사업명	화물자동차 공영차고지 조성	담당자	시민교통과 김영식(☎281-2361)
------------	-----------------------	------------	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 물류거점 확보로 경쟁력을 강화하여 화물운송사업 발전 도모하고, 주택가 및 아파트 주변 도로의 밤샘주차 등을 근절하여 시민불편 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2018년
- 위 치 : 덕진구 장동유통단지 내 화물터미널 부지(장동유통로 12)
- 규 모 : 약 41,680㎡(주차면수 350면 / 관리동 및 편의시설 1,000㎡정도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,300백만원(토지매입 8,200백만원, 시설비 4,100백만원)
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		'15연도	'16연도	'17연도	'18연도 이후
계	12,300	2,790	2,800	2,800	3,910
국 비	4,380	1,120	1,000	1,000	1,260
시 도 비					
시군구비	7,920	1,670	1,800	1,800	2,650
지 방 채					
민간자본					
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 중기지방재정계획반영 및 지방재정 투융자 조건부 승인 : 2013. 8.~2014. 7.
- 화물자동차 공영차고지 조성계획 수립 : 2014. 10. 17.
- 지방재정 투융자 조건부 승인 : 2014. 7. 16.
- 화물차 공영차고지 효율적인 운영관리방안 연구용역 : 2015. 8. 26.
- 토지매입 계약체결(3개년 분할납부) : 2015. 5.~2017. 11.
- 공영차고지 용지매입비 조기 완납 (총 80억원) : 2017. 6.

□ 향후계획

- 공영차고지 실시계획인가 및 실시설계 : 2017. 8.~
- 공영차고지 공사 착공 및 완료 : 2018. 3.~12.

사업명	한옥마을(동남부권) 공영주차장 조성	담당자	교통안전과 송태일(☎281-2182)
------------	----------------------------	------------	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 한옥마을 관광객 증가로 주변의 주차난이 심각
- 한시적 임시주차장을 운영하고 있으나 근본적 주차난 해소 불가
- 인근지역에 대형주차장을 조성하여 한옥마을 주차난 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2017.(3개년)
- 위 치 : 전주시 완산구 대성동 344-5번지 일원
- 규 모 : 주차장 (28,140㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,000	507	99	8,394	
국 비	375	375			
시 도 비					
시군구비	8,125	132	99	7,894	
지 방 채					
민간자본					
기타(특교세)	500			500	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 도시계획시설 결정 및 실시설계용역 완료 : 2016. 3.
- 경관심의 완료 : 2016. 8.
- 보상계획 공고 및 열람 : 2016. 9.~10.
- 토지분할 및 감정평가 : 2016. 12.~2017. 1.

□ 향후계획

- 보상협의 및 부지매입 : 2017. 2.~7.
- 공사착공 및 준공 : 2017. 8.~12.

사업명	중화산도서관 건립	담당자	완산도서관 최승한(☎230-1835)
------------	------------------	------------	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 중화산동 지역에 전주시 대표 도서관을 건립하여 시민의 지식정보 기대를 높이고 문화시민으로서의 자부심 고취

□ 사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2019년 6월
- 위 치 : 전주시 중화산동2가 산66번지의외 6필지
- 규 모 : 부지 3,397㎡, 연면적 3,623㎡(지하 1층 / 지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,600		4,600	-	5,000
국 비	3,000	-	-	-	3,000
시 도 비	4,100		2,100	-	2,000
시군구비	-				
지 방 채	2,500		2,500		
민간자본	-				
기 타	-				

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

- 2016년 12월 공사시공업체 선정
- 2017년 5월 부지매입 완료

□ 향후계획

- 2017년 9월 공사 재착공
- 2019년 6월 공사 준공

사업명	도로관리소 기반시설 조성공사	담당자	완산 건설과 황인우(☎220-5485)
-----	-----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기존 도로관리소가 효천지구 도시개발사업 구역으로 편입됨에 따라, 원활한 도로관리 업무추진을 위하여 도로관리소 신축 및 이전.

□ 사업개요

- 기간 : 2016년 6월 ~ 2017년 4월
- 위치 : 상림동 561번지 외 2필지
- 규모 : 부지조성(3,312㎡) 및 도로관리소(741.14㎡) 신축 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년 집행	2018년 이후
계	2,300		1,175	1,125	
국 비					
시 도 비	300		300		
시군구비	2,000		875	1,125	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 기반시설 조성공사, 도로관리소 신축공사, 도로관리소 이전 완료
- 안심제 여수로 확장 실시설계용역 진행중

□ 향후계획

- 안심제 여수로 확장 실시설계용역 완료

사업명	전주덕진공원유역 LID그린빗물인프라조성사업	담당자	환경위생과 권재명(☎281-5149)
------------	------------------------------------	------------	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 비점오염원관리지역인 덕진공원 유역에 우수의 침투, 저류 등 물순환 체계를 개선하는 시설 및 환경 구축으로 강우유출량 저감 및 수생태계 건강성 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2019년 (5년)
- 위 치 : 덕진공원 유역 3.77km²(덕진동1가, 금암동, 인후동2가 일원)
- 규 모 : 덕진공원 유역(A=3.77km²)
 - 인공습지 및 저류지 3개소(동물원주차장, 조경단 앞, 기린지) : 44,000m²
 - 공공시설 불투수지역에 LID시설(투수성포장, 침투도랑, 식생수로 등) 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 33,757백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	33,757	390	421	1,401	31,545
국 비	23,630	273	237	988	22,132
시 도 비					
시군구비	10,127	117	184	413	9,413
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2015. 9.~
- 설계 경제성 검토용역 완료(10%) : 2016. 12. 30.
- 설계 환경부 승인 신청 및 보완(30%) : 2016. 11. 8.~

□ 향후계획

- 설계 환경부 승인 : 2017. 7.
- 설계 원가심사 등 행정절차 이행 : 2017. 7.~ 8.
- 공사추진 : 2017. 9. ~ 2019.

사업명	제42회 전주대사습놀이 전국대회	담당자	문화정책과 송경호(☎281-2680)
-----	-------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국악계 최고 권위와 역사를 자랑하는 전주대사습놀이는 국내 국악분야 최고 등용문으로 유능한 국악예술인 발굴 및 양성, 전통예술인들에게 화합의 장 제공
- 민속음악 본향인 전주에서 전승되고 있는 전주대사습놀이의 효율적인 보존을 도모하고 한국을 대표하는 민족 예술의 전통성을 전수

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 5. 27. ~ 5. 30.(4일간)
- 장 소 : 전주시 일원(전주한옥마을, 한국전통문화전당, 덕진공원)
- 내 용 :
 - 경 연 : 성인대회 10개 부문 / 학생대회 9개 부문
 - 공 연 : 창작국악열전, 퓨전국악콘서트, 국악의 수도 전주 대동놀이 등
- 주 관 : 전주대사습놀이조직위원회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	500		500		
국 비	200		200		
시 도 비	150		150		
시군구비	150		150		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2016 전주대사습놀이 전국대회 개최 조직위원회 개최 : 2015. 3.
- 2016 전주대사습놀이 전국대회 개최 : 2016. 5. 27 ~ 5. 30.

□ 향후계획

- 2017년 전주대사습놀이 전국대회 개최 : 2017. 9월 중

사업명	팔복문화예술공장 조성	담당자	문화정책과 송경호(☎281-2680)
------------	--------------------	------------	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기능을 잃고 방치된 폐 산업시설을 복합문화공간으로 조성해 지역주민 및 예술인들을 위한 문화향유공간으로 활용

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2017. 11.
- 위 치 : 덕진구 구렛들 1길 46(팔복동, 구 쏘렉스)
- 규 모 : (주)쏘렉스 공장 건물(2,929㎡/3층) / 전체면적 13,224㎡
- 내 용 : 폐 산업시설을 활용한 다목적 복합문화공간 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,000		452	4,548	
국 비	2,500		226	2,274	
시 도 비					
시군구비	2,500		226	2,274	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2016년 폐 산업시설 문화재생 국가사업 공모 선정 : 2015. 10.
- 사업대상 물건 임대차 계약 체결 : 2016. 4.
- 기본계획 수립을 위한 시범프로그램 운영 : 2016. 7. ~ 12.
- 건축 리모델링 공사 착공 : 2017. 6.

□ 향후계획

- 기본운영계획(안) 마련 : 2017. 8.
- 건축공사 완료 및 팔복예술공장 개관 : 2017. 11.

사업명	전주비빔밥 축제	담당자	관광산업과 김창환(☎281-2381)
------------	-----------------	------------	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 비빔밥축제 개최를 통한 유네스코 음식창의도시 전주의 위상 강화
- 전주비빔밥 브랜드 가치향상 및 전주 한식의 세계화 선도
- 대한민국을 대표하는 관광형 음식문화축제 육성으로 연관산업 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 10. 20. ~ 23.(4일간)
- 위 치 : 한국전통문화전당 일원
- 규 모 : 비빔퍼포먼스, 조리경연대회, 비빔전설 등 20여개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 535백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	535		535		
국 비					
시 도 비	50		50		
시군구비	450		450		
지 방 채					
민간자본	35		35		
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- ‘15년도 축제평가 결과 반영, 2016축제방향설정 및 전문가의견수렴 : 2016. 3.
- 축제조직위 구성(조직위, 연구위원회, 집행위원회 등) : 2016. 7.
- 축제 세부추진계획수립 및 단계별 추진상황 점검 : 2016. 8. ~ 9.
 - 유관기관 및 관계부서 협조지원체계 구축
 - 옥외 홍보, 인쇄물, 언론홍보, SNS홍보 등 효율적인 홍보추진
- 행사장 설치 및 관리, 축제 개최 : 2016. 10
- ‘16년도 축제평가 및 축제조직위원회 재정비 : 2017. 3.
- 조직위원회 개최, 연구위원회개최(4회) : 2017. 4. ~7.

□ 향후계획

- 축제 행사 프로그램 및 장소선정 : 2017. 7.
- 축제 홍보(가두홍보, 온·오프라인 등) : 2017. 8. ~
- 축제행사장 설치 및 관리 등 축제 개최 : 2017. 10.
- 축제결과 포럼개최 : 2017. 11.

사업명	덕진공원 대표관광지 조성사업	담당자	관광산업과 강미나(☎281-5043)
------------	------------------------	------------	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 덕진공원의 역사·문화·생태자원을 재조명하여 관광 자원화하고, 한옥마을과 연계·북부권 관광벨트 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2019. (5년)
- 위 치 : 덕진구 덕진공원 일원
- 규 모 : 27건 (관광진흥사업 14건, 관광기반사업 13건)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,910백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,910	1,000	1,000	2,100	4,810
국 비	400			400	
시 도 비	5,000	1,000	1,000	1,000	2,000
시군구비	3,510			700	2,810

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 덕진공원 대표관광지 조성 연구용역 완료 : 2016. 10. 19.
- 덕진공원 홍보영상 제작 : 2017. 3. ~ 5.
- 덕진공원 음악분수 정비공사 완료 : 2017. 5. 26.
- 덕진공원 야간수상공연 ‘실록을 탐하다’ : 2017. 5. 20. ~ 6. 11.
- 관객 점유율 70.3%(총 20회 공연/300석)
- 덕진공원 팸투어 추진 : 2017. 3. ~ 12.
- 덕진공원 스마트관광플랫폼 구축사업 : 2017. 3. ~ 12.

□ 향후계획

- 덕진공원 안내판 설치 : 2017. 7.
- 시설사업(삼태극은하수길, 천년카페, 연화교정비) 실시설계용역 : 2017. 7.
- 시설사업(삼태극은하수길, 천년카페, 연화교정비) 착공 : 2017. 9.
- 시설사업(삼태극은하수길, 천년카페) 준공 : 2017. 12.
- 연화교정비 준공 : 2018. 12.

사업명	전주장애인형국민체육센터건립	담당자	체육산업과 김인철(☎281-2938)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장애인들의 심신단련 및 재활을 도모하고 교육, 문화 프로그램 등 여가문화를 통해 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2018.
- 위 치 : 전주시 덕진구 조경단로 258-19
- 규 모 : 연면적 4,500㎡, 지상2층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,970백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,970	1,970	709	4,291	2,000
국 비	5,291	1,291	709	2,291	1,000
시 도 비					
시군구비	3,679	679		2,000	1,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중 28%)

- 2015년 국민체육진흥기금 공모사업 선정 : 2015. 4.
- 전북도 지방재정 투자심사 : 2015. 7.
- 공유재산 관리계획 의회 동의 : 2015. 9.
- 국가 공공건축지원센터 사업계획 사전검토완료 : 2015. 11.
- 건축설계 설계자 제안공모 선정 : 2016. 3.
- 기본 및 실시설계 작성 완료 : 2016. 9.
- 공사 착공 : 2016. 12.

향후계획

- 체육관 운영계획 수립 : 2017. 10.
- 공사 착공 및 완료 : 2018. 4.

사업명	농촌관광거점마을 육성사업	담당자	친환경농업과 최기훈(2281-5066)
-----	---------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농촌의 체험 관광기반 및 수용역량을 강화하고 시스템화를 통해 유입을 촉진하여 농촌 활력 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2018.
- 위 치 : 전주시 완산구 색장동 원색장마을
- 규 모 : 체험관광 기반구축(H/W) 및 역량강화(S/W)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000		88	2,612	300
국 비	1,500		44	1,306	150
시 도 비					
시군구비	1,500		44	1,306	150
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

- 사업대상마을 선정(전북도청) : 2015. 7.
- 마을공동부지 확보 및 2015년 보조금 교부결정 : 2015. 12.
- 기본계획 승인(전북도) : 2016. 10.
- 실시설계 용역 발주 : 2016. 10.

□ 향후계획

- 실시설계 용역 완료 : 2017. 1.
- 마을체험 관광시설 기반구축 추진 : 2017. 5. ~ 2018. 12.
- 주민 역량강화 교육 등 실시 : 2016. 8. ~ 2018. 12.

사업명	전주푸드 통합지원센터 건립	담당자	친환경농업과 송세계(☎281-2151)
------------	-----------------------	------------	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 시민의 지역먹거리 접근성 제고를 통한 지역농산물 신뢰 및 안전성 구축으로 어린이, 취약계층, 학생 등에게 공급할 수 있는 시설 기반 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 8월 ~ 2016. 12월
- 위 치 : 전주시 덕진구 월드컵경기장 구 견인차보관소(장동 531-8)
- 규 모 : 내부 리모델링공사 1식(면적 1,760.21㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,500		2,500		
국 비	1,250		1,250		
시 도 비	0		0		
시군구비	1,250		1,250		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 전주푸드 공공급식센터 지특 공모사업 선정 : 2015. 8.
- 전주푸드 공공급식센터 지방채정투융자심사(시) : 2015. 11.
- 실시설계용역 계약 및 착수 : 2016. 3.
- 사전행정절차 이행(일상감사, 원가심사 등) : 2016. 5.~6.
- 공사 입찰공고 및 착공 : 2016. 7.
- 공사준공 : 2016. 10. 21.
- 운영에 필요한 물품구입(주방설비기기, 저온저장고 등) : 2016. 11.~12.

□ 향후계획

- 공공급식지원센터 운영(복지시설, 공공기관, 학교 등) : 2016. 11.~

사업명	동산동 우리마을 가꾸기 사업	담당자	건축과 김정환(☎281-2432)
------------	------------------------	------------	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 주민수요에 부응하는 주거지재생의 선진모델 제시
- 정주여건 개선을 통한 주민커뮤니티 회복 및 지역역량 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2019년(4개년)
- 위 치 : 덕진구 동산동 610-1번지 일원(거점확산형지정구역-36,261㎡)
- 사업내용 : 정비기반시설 확충 및 정비
 - 도로4개 노선, 주차장 1개소, 공원 2개소, 공동이용시설 2개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,000		136	1,800	4,064
국 비	3,000		68	900	2,032
시 도 비					
시군구비	3,000		68	900	2,032
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

- ' 16도시활력증진개발지역 공모사업 선정 : 2015. 10월
- 지방재정 투융자심사 완료 : 2015. 07월
- 정비계획수립 용역 : 2016. 04월 ~
- 정비계획변경 수립안 작성 및 의회의견청취 : 2017. 04월
- 도시계획위원회 심의 : 2017. 06월
- 정비계획 수립 및 정비구역 변경지정 고시 : 2017. 07월

□ 향후계획

- 사업시행계획 고시 : 2017. 08월
- 보상 : 2017. 09월 ~ 12월
- 실시설계, 공사 시행 : 2018. 01월 ~ 2019. 12월

사업명	팔복동 취약지역 생활여건 개조 (팔복 새들마을 조성사업)	담당자	도시재생과 김중성(☎281-2088)
------------	--	------------	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 팔복동 추천마을 주민들의 주거환경을 개선하고, 마을공동체를 활성화함으로써 지속가능한 삶의 터전을 마련하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 덕진구 팔복동 추천대교 일원(48,000㎡)
- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4개년)
- 사업비 : 7,158.5백만원 (국 5,011 도 644.5 시 1,503)
- 사업내용 : 기초생활 인프라 개선 및 마을공동체 지원
 - 인프라부문 : 커뮤니티 공간조성, 생활도로 개설, 집수리 등
 - 사회·경제적부문 : 주민역량강화, 마을공동체 육성, 휴먼케어 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,158.5백만원 (국 5,011 도 644.5 시 1,503)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,158.5	1,571.5	1,414	1,757	2,416
국 비	5,011	1,100	990	1,230	1,691
시 도 비	644.5	141.5	127	158	218
시군구비	1,503	330	297	369	507
지방채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '15년도 새들마을사업 공모 선정(국토교통부) : 2015. 3. 27.
- 마스터플랜 수립을 위한 마을회의 개최(8회) : 2016. 4~6월
- 마스터플랜 심의 및 승인(국토교통부) : 2016. 9. 5.
- 주민역량강화 및 마을공동체지원사업 추진 : 2017. 3월~현재

□ 향후계획

- 집수리사업 실시설계용역 완료 : 2017. 7월
- 집수리사업 추진 : 2017. 8~12월
- 마을공동체 활동 홍보 및 마을 축제 : 2017. 10월
- 생활도로 개설 등 사업추진 : 2017. 11월~2018년

사업명	전주 첫 마중길 조성	담당자	도시재생과 임정빈(☎281-2075)
-----	-------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 하루 7천명 이상이 이용하는 전주역 앞 백제대로를 보행중심의 명품 특색거리로 조성함으로써
- 다시 찾고 싶은 전주의 첫 이미지를 부각시키고, 침체되어 있는 역세권 경제를 활성화하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 덕진구 백제대로(전주역광장 ~ 명주골 사거리)
- 사업내용 : 명품 가로숲 조성 L=850m, B=50m
 - 중앙 보행광장 조성 L=720m B=15 ~ 20m
 - 수목 식재 400주(느티 230주, 이팝 17주), 상징고목 2주 등
 - 승강장 설치 3개소, 편의시설(화장실, 관리실) 설치 등
- 사업기간 : 2015년 ~ 2017년(3개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원(국 3,000, 시 3,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,000		4,034	1,966	
국 비	3,000		1,034	1,966	
시 도 비					
시군구비	2,600		2,600		
지 방 채					
민간자본					
기 타	400		400		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- '16년 산림청 도시숲 조성 사업 공모 선정 : 2015. 5. 20.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2015. 6. ~ 12월
- 공사 추진(전체공정 95%) : 2016. 4. ~ 현재
 - 인도정비 및 아스콘 포장 완료, 수목식재 400주
 - 중앙광장부 경계석 및 판석 포장, 안전휀스 설치 완료
 - 예술이 있는 승강장, 계비온 의자, 현수표지판 등 설치 완료
- 시민희망나무 현수(125건/164백만원) : 2017. 5월

□ 향후계획

- 첫 마중길 조성공사 전체 준공 : 2017. 12월
 - 편의시설 및 상징고목 식재

사업명	전주형 성장사다리 강소향토기업 육성지원사업	담당자	중소기업과 서현녕(☎281-2051)
------------	------------------------------------	------------	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역 기반 중소기업 성장을 위해 시제품 제작에서 판매까지 전 과정 산학연협력 맞춤형 기술혁신 토털서비스를 통해 성장사다리를 구축하여 기업경쟁력 강화 및 강소향토기업 육성

□ 사업개요

- 기 간 : 2015.01.01 ~ 2018.12.31.(4년)
- 위 치 : 전북 전주시 덕진구 반룡로 110-11

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,413 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,413	315	365	368	365
국 비	450		150	150	150
시 도 비					
시군구비	700	250	150	150	150
지 방 채					
민간자본	263	65	65	68	65
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%) 매년반복

- 16년 성장사다리사업 참여기업 모집공고 : 2016. 2.
- 평가위원회 개최를 통한 지원기업 선정(33개기관/62개업체) : 2016. 2.
- 성장사다리사업의 성공적 성과창출을 위한 업무협약(MOU) 체결 : 2016. 5.
- 성과관리 모니터링 및 중간점검 간담회(이(異)업종 융합산업 포럼)3회 : 2016. 6. ~ 11.
- 2016년 성장사다리사업 성과분석 간담회 개최 : 2016. 12.

□ 향후계획

- 17년 성장사다리사업 참여기업 모집공고 : 2017. 3.
- 평가위원회 개최를 통한 지원기업 선정(30개기관/30개업체) : 2017. 4.
- 성장사다리사업의 성공적 성과창출을 위한 업무협약(MOU) 체결 30개사 : 2017. 8.
- 성과관리 모니터링 및 중간점검 간담회(제1회 이(異)업종 융합산업 포럼) : 2017. 9.
- 4분기 지원기업 교류회(제2회 이(異)업종 융합산업 포럼) : 2017. 11.
- 2017년 성장사다리사업 성과분석 간담회 개최 : 2017. 12.

사업명	중소기업 탄소복합재 신상품개발 지원센터 건립	담당자	탄소산업과 조성민(☎281-2053)
------------	-------------------------------------	------------	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 탄소산업의 기반확충과 실질적 성장을 위해 소재개발, 중간제품 및 응용 제품까지의 전(全)주기적 핵심 기술력 확보와 기업발굴

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2017. 12.
- 위 치 : 전주시 덕진구 원만성로 106(친환경 첨단복합산업단지 내)
- 규 모 : 1,216㎡ / 증축 3,010㎡(3,193㎡ → 6,203㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000		3,000		
국 비	1,500		1,500		
시 도 비	750		750		
시군구비	750		750		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45 %)

- 지방재정 투자심사 완료 : 2015. 7.
- 기본 및 실시설계 진행 : 2016. 2. ~ 7.
- 공사착공 및 동절기 공사중지 : 2016. 12.
- 재착공 : 2017. 2.
 - 현공정(45%) : 2층 골조공사 진행 중

□ 향후계획

- 골조공사 완료 및 마감공사 : 2017. 9.
- 준공 및 개관 : 2017. 12.

사업명	글로벌명품시장 육성사업	담당자	창업청년지원과 장혜경(02494)
------------	---------------------	------------	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전주 남부시장의 고유의 전통·문화·예술을 극대화하여 한류 공연 및 체험, 글로벌 상품 등을 보유한 글로벌 명품시장으로 육성

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 7. ~ 2018. 6.
- 위 치 : 남부시장 일원
- 내 용 : 한류를 연계하여 필수 관광코스로 개발하고, 한류음식, 공연, 문화 체험 등 외국인 관광객을 위한 다양한 서비스 제공
- 수 행 : 글로벌명품시장 사업추진단(전북경제통상진흥원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,500	1,420	2,080	1,000	
국 비	2,250	710	1,040	500	
시 도 비	450	142	208	100	
시군구비	1,800	568	832	400	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 공모 선정 결과 발표(중기청) : 2015. 4. 2.
- 사업단 선정(도 경제통상진흥원) : 2015. 7.
- 지방재정투자심사(도 심사) : 2015. 9. 8.
- 한국적 특색 활용한 축제 및 글로벌 행사 기획·연계 : 2016. 1. ~ 6.
- 야시장 매대 10개 추가 제작 및 운영 : 2016. 6.
- 천변 예술인점포 리모델링 설계용역 완료 : 2016. 6.
- 천변 예술인점포 참여자 모집 및 심사 : 2016. 6. 27. ~ 28.
- 천변 가설점포 리모델링 공사 : 2016. 7. ~ 8.
- 징검다리마켓(예술인거리) 운영 : 2016. 9. ~

□ 향후계획

- 2차년도 사업 추진 : 2016. 7. ~ 2017. 6.

사업명	서부시장 상가 주차장 조성사업	담당자	창업청년지원과 정우진(☎2495)
------------	-------------------------	------------	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 서부시장 상점가의 부족한 주차장 문제를 해결하여 지역상권 활성화

사업개요

- 기 간 : 2014. 1 ~ 2016. 7.
- 위 치 : 전주시 완산구 효자동 1가 211번지
- 규 모 : 연면적 1,904㎡ (지상2층 3단 주차 90여면)
- 내 용 : 주차장 부지 매입 및 주차시설 2층(3단주차) 신축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,890백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,890	2,000	1,890		
국 비	2,334	1,200	1,134		
시 도 비					
시군구비	1,556	800	756		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 서부시장상인회와 간담회 실시(2회) : 2014. 2. ~ 3.
- 공유재산관리 계획(안) 동의 : 2014. 4.
- 주차장 부지 및 지장물 협의 매수(등기이전) : 2014. 11. 28.
- 중기청 주차환경개선 공모 선정(사업비 20억) : 2015. 4. 22.
- 지방재정투융자심사 및 용역과제심의 : 2015. 6.
- 기본계획안 확정 및 실시설계 : 2015. 10.
- 공사착수 : 2015. 12. 22.
- 철골조립 및 바닥데크공사 : 2016. 4. 10.
- 주차장동 콘크리트 공사 : 2016. 5. 31.
- 주차장 마감 및 부대공사 준공 : 2016. 7.
- 주차장 운영 : 2016. 9. ~

사업명	덕진구보건소 건립	담당자	보건행정과 배진성(☎281-6210)
------------	------------------	------------	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 시민의 보건소 접근성과 증가하는 보건행정서비스 수요에 부응하고, 지역주민 밀착형 공공보건 의료서비스 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2019.
- 위 치 : 전주시 덕진구 우아동 3가 747-80번지
- 규 모 : 부지 3,625㎡(1,097평), 건축 연면적 6,540㎡(1,978평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,934백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	14,934	-	18	1,000	13,916
지방채	4,000	-	-	1,000	3,000
국비	-	-	-	-	-
시도비	10,916	-	-	-	10,916
시군구비	18	-	18	-	-
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 덕진보건소 신축부지 확정 : 2015. 7.
- 지방재정 투자심사(중앙) : 2015. 11.
- 도시관리계획 폐지 용역완료 : 2016. 2.
- 도시관리계획시설 변경(시장폐지) 결정 고시 : 2016. 4.
- 보건소 신축계획 일부변경(주차장 확대) : 2016. 9.

□ 향후계획

- 건축 현상 설계 공모(건축과) : 2017. 3.
- 현상설계 공모작 당선작 발표 : 2017. 7.
- 건축 기본 및 실시설계 : 2017. 8. ~ 2018. 2.
- 건축 본공사 착공 : 2018. 3.
- 덕진구 보건소 준공 및 개소 : 2019.

□ 사업변경 내역

구분	당초	수정	비고
부지면적	3,625㎡(1,097평)	좌동	
건축 연면적	4,500㎡(1,363평)	6,540㎡(1,978평)	증 2,040㎡(615평)
주차대수	52대(지상 40, 지하 12)	132대(지상 52, 지하 80)	증 80대(지상 12, 지하 68)
소요예산	11,727백만원	14,934백만원	증 3,207백만원

사업명	전주 생태동물원 재조성	담당자	동물원 이재성(☎281-6747)
------------	--------------	------------	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 노후된 시설환경을 개선하여 안전성을 확보하고 열악한 환경에 노출된 멸종위기종 등 동물의 처우 개선으로 동물복지를 실현

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 01. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 전주시 덕진구 덕진동1가 전주동물원 내
- 규 모 : 동물사 등 신축 24개소, 리모델링 13개소, 기반시설 정비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	19,200	105	20	5,675	13,400
국 비	9,600	52.5	10	2,337.5	7,200
시 도 비					
시군구비	9,600	52.5	10	3,337.5	6,200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 생태동물원 조성 기본계획 수립 용역 완료 : 2015. 5. ~ 2015.12.
- 곰사 신축공사 설계용역 추진 : 2016. 4. ~ 2017. 7.
- 늑대사 신축공사 설계용역 완료 : 2016. 9. ~ 2016.12.
- 늑대사 신축공사 완료 : 2016.12. ~ 2017. 5.
- 호랑이, 원숭이사 신축공사 설계용역 추진 : 2017. 6. ~ 2018. 6.

□ 향후계획

- 곰사 신축공사 추진 : 2017. 8. ~ 2017. 12.
- 호랑이, 원숭이사 신축공사 추진 : 2018. 7. ~ 2018. 11.

□ 사업변경 내역

- 사업기간
 - 당초 : 2015. 1. ~ 2017. 12.(3년)
 - 변경 : 2015. 1. ~ 2019. 12.(5년)

사업명	덕진예술회관 증축	담당자	문화정책과 류성훈(☎281-5128)
------------	------------------	------------	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 시립예술단의 역량강화를 위한 연습실 등 공간 확충을 실시하여 예술단의 창작여건을 강화하고 시민의 다양한 문화예술 수요 충족

□ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2017년
- 위 치 : 전주시 덕진구 권삼득로 407(예술회관 부지 내)
- 규 모 : 연면적 2,500㎡(지하1층, 지상 3층)/공연장·연습장(마루형) 및 사무실

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,600	200	3,200	2,200	
국 비	2,000		1,280	720	
시 도 비					
시군구비	3,600	200	1,920	1,480	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 건축설계용역(171백만원) : 2015. 6. ~ 2016. 7.
- 건축허가 및 도시계획실시계획인가 : 2016. 7.
- 착공 : 2016. 9.

□ 향후계획

- 준공 : 2017. 9.

사업명	전주시 아동 청소년 센터 건립	담당자	교육청소년과 김경옥(☎281-2258)
------------	-------------------------	------------	----------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 아동·청소년들이 넘치는 에너지와 끼를 발산시키며 다양한 문화활동을 통해 아동과 청소년들이 건강한 성장을 위한 효율적인 지원체계를 마련하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2018년(3년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 인후동1가 807-3,4(1,286㎡)
- 규 모 : 2,453.38㎡(지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,500		300	3,700	2,500
국 비					
시 도 비	6,500		300	3,700	2,500
시군구비					
지 방 채					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2016년 중기지방재정계획 반영 : 2015. 11월
- 지방재정투자심사 제출 및 승인(전라북도) : 2016. 02. 22
- 공유재산관리계획 시의회 제출 및 원안가결 : 2016. 04. 22
- 전문가 및 수요자 의견조사(설문조사) : 2016. 06. 21 ~ 25
- 아동·청소년센터 건립 심의위원회 개최 : 2016. 08. 31
- 설계용역 제안공모 심사위원회 개최 : 2016. 12. 22
- 기본계획 및 실시설계 용역계약(울그룹 건축사무소) : 2017. 01. 10
- 기본설계(안) 건립심의위원회 개최(2회) : 2017.04.14/05.17
- 기본설계(안) 건립심의 소위원회 개최(2회) : 2017.04.19/04.28
- 기본설계(안) 여성가족부 심의 의뢰 : 2017. 06. 05

□ 향후계획

- 공사 준공 : 2017. 9월
- 준공 및 개관 : 2018. 6월

사업명	전주천 생태관광벨트 조성	담당자	환경위생과 신광주(☎281-2678)
------------	----------------------	------------	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 생태자원의 서식처 복원으로 자연생태계를 보전하고 생태관광과 한옥마을 연계를 통한 생태체험 및 체류형 관광수요 창출로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 8 ~ 2024. 12
- 위 치 : 전주시 완산구 교동, 대성동, 색장동 일원
- 규 모 : 생태공원조성(27,564㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,600	51	546		
국 비	3,600		260		
시 도 비	1,900	51	156		
시군구비	3,100		130		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 : 사업중단)

- 전북도 1시군 1생태관광지 선정 : 2015. 4.
- 기본계획 및 마스터 플랜 수립 용역 : 2015. 8.~2016. 4.
- 사업대상지 변경 승인 신청(삼천☞전주천) : 2016. 7.
- 도 사업대상지 현지실사 및 심의(결과:재심의) : 2016. 11.
- 사업대상지 변경 승인 신청(전주천☞건지산) : 2017. 2.
- 도 사업대상지 현지실사 및 심의(결과:조건부승인) : 2017. 3.
- 사업계획서 수정·보완 협의 및 제출 : 2017. 4.
- 도 생태관광지 육성사업 지원중단 결정 : 2017. 4. 12
(사유 : 인위적 조성 우려)

□ 향후계획

- 공유재산관리계획 취소 : 2017. 10.
- 집행 잔액 반납 등 후속절차 이행 : 2018. 1.

□ 사업변경 내역

- 도 생태관광지 육성사업 지원중단 결정 통보로 사업 중단

사업명	전주 동학농민혁명 역사문화벨트 조성	담당자	전통문화유산과 김혜숙(☎281-5360)
------------	--------------------------------	------------	-----------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 근대민주주의의 성지로 전주를 알리고 동학농민혁명 정신을 계승하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2021.
- 위 치 : 전주시 완산구 동완산동 산 124-9일원
- 규 모 : 64,092m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,300백만원(국비 1,500 시비 6,800)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,300		500	1,893	5,907
국 비	1,500		250	500	750
시 도 비					
시군구비	6,800		250	1,393	5,157
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13%)

- 전주동학농민혁명 역사문화벨트 기본계획 용역 : 2015. 7. ~ 12.
- 전라북도 지방재정투자심사 완료 : 2016. 5.
- 생태탐방로(곤지산 초록바위 숲길조성사업) 실시설계 : 2016. 5.
- 생태탐방로(곤지산 초록바위 숲길조성사업) 조성 : 2016. 10. ~ 12.
- 동학농민혁명 녹두관 조성사업 설계 제안공모 추진 : 2016. 9. ~ 11.
- 전주동학농민혁명 녹두관 조성사업 실시설계 : 2016. 11. ~ 2017. 7.
- 완산근린공원 공원조성계획변경용역 : 2016. 12. ~ 2017. 7.

□ 향후계획

- 녹두관 전시시설 설계 및 제작설치 설계 및 설치 : 2017. 7. ~ 12.
- 녹두관 콘텐츠 실시 설계(2017. 8.) 및 설치(2017. 11.)
- 전주동학농민혁명 녹두관 조성 공사 : 2017. 8. ~ 12.
- 공사 착공(2017. 8.), 봉안식(2017. 12.)
- 파랑새관, 민의 광장, 쌈지갤러리 등 2단계 사업 : 2018. ~ 2021.

사업명	문화재 야행 프로그램	담당자	전통문화유산과 이현진(☎281-5139)
------------	--------------------	------------	-----------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 활용중심의 문화재 정책에 따라 문화유산과 인근 문화시설을 연계한 융복합 야간관광 프로그램 개발을 통해 문화유산의 가치제고 및 지역 관광산업 활성화에 기여하고자함

□ 사업개요

- 기 간 : 1차(8월 12일~13일), 2차(9월 30일 ~ 10월 1일)
- 위 치 : 전주 한옥마을 및 국립무형유산원
- 주 제 : 전주야행, 천년벗담(Heritage Night & Heritage Story)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 800백만원(국 400, 도 80, 시 320)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	800		800		
국 비	400		400		
시 도 비	80		80		
시군구비	320		320		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 16년 전주 문화재 야행 프로그램 공모 : 2016. 2.
- 16년 제1, 2차 문화재 야행 준비위원회 : 2016. 4.
- 문화재 야행 프로그램 현장 컨설팅 : 2016. 4.
- 16년 전주 문화재 야행 프로그램 개최 : 2017. 8월, 9월

□ 향후계획

- 17년 전주 문화재 야행 프로그램 공모 : 2016. 9.
- 17년 전주 문화재 야행 프로그램 추진 : 2017. 5.~9.

사업명	보훈공원 조성 및 충혼탑 건립	담당자	생활복지과 김태석(☎281-5141)
------------	-------------------------	------------	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국가유공자의 공훈 및 희생정신을 기리고, 후손들의 애국정신 고취를 위한 보훈공원조성 및 충혼탑을 건립

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년~2018년(3개년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 송천동1가 235-6번지 일원
- 규 모 : 47필지 29,237㎡(토목·조경공사 및 조형물·상징물 설치 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,500			1,300	5,200
국 비	1,200				1,200
시 도 비	2,800			800	2,000
시군구비	2,500			500	2,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 지방재정 투자심사(조건부 추진) : 2016. 10. 28.
- 공유재산 의결(제336회제2차 정례회 본회의 의결) : 2016. 12. 9.
- 사유지 토지보상 이행(5명, 7필지-713백만원) : 2017. 3월 ~ 6월

□ 향후계획

- 국유지 토지 보상추진 : 2017. 9월 ~ 12월
- 기본 및 실시설계용역 : 2017.12월 ~ 2018. 5월
- 도시계획시설사업 실시계획 인가 : 2018. 5월
- 행정절차 이행(경관 및 공원위 심의, 계약심사 등) : 2018. 6월
- 공사착공 및 준공 : 2018. 7월 ~ 12월

사업명	전주 얼티밋뮤직페스티벌	담당자	문화정책과 송수연(☎281-2532)
------------	---------------------	------------	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전북 최초의 대규모 음악축제 개최함으로써 전주를 알리고 한옥마을과 연계하여 관광자원 활성화 유도
- 다양한 문화자원이 풍부한 전주에서 대중음악을 매개로 시민, 관광객이 함께하는 소통의 장 마련으로 지역 브랜드 가치 상승을 통해 전주 이미지 제고에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 8. 5. ~ 8. 7.
- 위 치 : 전주종합경기장 일원
- 시행주체 : 전주문화방송(주)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,000		1,000		
국 비					
시 도 비	50		50		
시군구비	100		100		
지 방 채					
민간자본	850		850		
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 세부 프로그램 기획 및 실행계획 수립 : 2016. 3.
- 홍보 매체를 통한 홍보 추진 : 2016. 4.
- 2016 전주얼티밋뮤직페스티벌 개최 : 2016. 8. 5. ~ 8. 7.

□ 향후계획

- 2017 전주얼티밋뮤직페스티벌 개최 : 2017. 8. 4. ~ 8. 6.

사업명	덕진공원 연화교 설치	담당자	푸른도시조성과 한송희 (☎281-2286)
------------	--------------------	------------	------------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 덕진공원의 노후된 연화교를 철거하여 이용 시민의 안전을 확보하고, 전주 이미지에 맞는 새로운 연화교를 설치하여 덕진공원을 전주대표 관광지로 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 7. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 전주시 덕진구 덕진동1가 1316-2(덕진공원 덕진연못)
- 규 모 : 인도교 철거 및 재가설 [L(260m) × B(1.2m)]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,100		200	3,900	
국 비					
시 도 비	200		200		
시군구비	3,900			3,900	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 연화교 설치공사 실시설계용역 착수 : 2016. 9. 29. ~
- 다울마당, 경관위원회, 전문가 등 디자인 자문 : 2016. 11. ~ 2017. 8.

□ 향후계획

- 다울마당, 경관심의 등 행정절차 이행 : 2017. 8. ~ 10.
- 관련예산 확보 및 공사시행 : 2017. 10. ~

사업명	승암 새뜰마을 조성사업	담당자	도시재생과 이성민(☎281-2087)
------------	---------------------	------------	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 승암마을 주민들의 재해위험 등 취약한 마을환경을 개선하고, 마을공동체를 활성화함으로써 지속가능한 삶의 터전을 마련하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 완산구 교동 승암마을 일원(42,000㎡)
- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년(4개년)
- 사업비 : 4,061백만원(국 2,843 도 365 시 853)
- 사업내용 : 기초생활 인프라 개선 및 마을공동체 지원
 - 인프라부문 : 커뮤니티 공간조성, 생활도로 개설, 집수리, 위험지역 개선 등
 - 사회·경제적부문 : 주민역량강화, 마을공동체 육성, 휴먼케어 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,061백만원(국 2,843 도 365 시 853)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,061	-	657	386	3,018
국 비	2,843	-	460	270	2,113
시 도 비	365	-	60	35	270
시군구비	853	-	137	81	635
지방채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 16%)

- ' 16년도 새뜰마을사업 공모 선정(국토교통부) : 2016. 2. 11.
- 마스터플랜 수립 용역 착수 : 2016. 9. 9.
- 마을 조사 및 마을회의 개최(7회) : 2016. 9. ~ 2017. 1.
- 주민역량강화 및 마을공동체 지원사업 추진 : 2017. 3. ~ 현재
- 위험 수목제거 및 폐공사 정비 : 2017. 7.

□ 향후계획

- 마스터플랜 수립 용역 완료 및 승인 : 2017. 7.
- 생활도로 개설 토지협의매수 : 2017. 7. ~
- 생활도로 개설 등 사업추진 : 2017. 10. ~ 2019.

사업명	저소득층 밀집지구 전주 지식산업센터 건립	담당자	탄소산업과 강연호(☎281-2535)
------------	-----------------------------------	------------	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전북 뿌리산업의 침병역할을 하고 있는 전주첨단벤처단지에 첨단 기술산업, 신성장 동력산업 등 제조혁신형 기업공간을 확충하여 글로벌 경쟁력을 갖춘 강소기업 육성 및 일자리 창출에 기여함을 목적으로 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2019년(4년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 유상로 67(전주첨단벤처단지 내)
- 규 모 : 부지 7,800㎡, 연면적 12,540㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 26,860백만원(국비 16,000 지방비 6,860 기존부지 4,000)
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	26,860		4,000	7,930	13,930
국 비	16,000			4,500	10,500
시 도 비					
시군구비	6,860			3,430	3,430
지 방 채					
기 타	4,000		4,000		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 국회에서 건립지역 선정 (전주, 대구, 청주) : 2015.12.
- 예산편성 통지 및 건립지침 시달 (중기청) : 2016.03.
- 중기지방재정계획 반영 : 2016.04.
- 건립前 타당성 조사 적정평가 (산업연구원, B/C 1.04) : 2016.09.
- 사업계획 및 예산규모 협의 완료 (기재부) : 2016.09.
- 건립비 예산 가내시 통보 (기재부, 중기청) : 2016.09.
- 지방재정투자사업심사 완료 (행자부-조건부승인) : 2016.11.
- 2016년 공유재산심의 원안의결 (시 부지 사용) : 2016. 11.

□ 향후계획

- 지식산업센터 설계공모 : 2017. 2.
- 지식산업센터 설계용역 착수 : 2017. 3.
- 지식산업센터 기본설계 경제성 검토 : 2017. 7.
- 지식산업센터 공사착공 : 2017. 12.
- 지식산업센터 준공 : 2019. 6.

사업명	국제탄소페스티벌 개최	담당자	탄소산업과 조성민(☎281-2053)
------------	--------------------	------------	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전주시의 탄소산업 성과홍보 및 탄소산업 글로벌 허브로 도약하기 위한 미래비전 제시
- 시민, 학생 등 일반인을 대상으로 탄소산업을 보다 쉽게 이해할 수 있는 체험기회 제공 등

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. 11. 1. ~ 3.
- 위 치 : 전북도청, 전주시 일원
- 규 모 : 개회식, 탄소학회 세미나, 시민참여 전시·체험, 컴포짓 투어 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,490백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,490	1,090	200	200	
시 도 비	1,290	930	180	180	
시군구비	200	160	20	20	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 국내외 탄소관련 전문가 섭외(강사진)
- JEC 공동개최에 따른 업무협의 및 프레스 컨퍼런스 개최(서울 / 7. 12)

□ 향후계획

- 컴포짓 투어 개최(예정) : 2017. 10.
- 국제탄소페스티벌 및 JEC Asia 2017 공동개최 : 2017. 11.

사업명	서곡광장~송천동 신풍리간 도로개설	담당자	건설과 박미리(☎270-6487)
------------	---------------------------	------------	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 북부권과 서남과 연결도로로 출퇴근시간 교통체증 가중화에 따른 불편해소
- 추천대교~송천동 신풍리간 도로개설이 완료됨에 따라 교통량 증가로 시민 불편 호소 및 조기 개설 민원 다수 발생빈발

사업개요

- 기 간 : 2007년 ~ 2019년
- 위 치 : 덕진구 팔복동 서곡광장~추천대교~송천동신풍리
- 규 모 : 도시계획도로개설 L= 2.78Km, B= 20m
- 1공구 L=1.24km(교량 1기 203m) / 2공구 L=1.54km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 321억원(1공구 : 181(완료) / 2공구 140(기투자 72, 잔여 68)
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	32,100	21,100	1,000	3,000	7,000
지방채	4,500	1,500		3,000	
국비					
시도비					
시군구비	27,150	19,350	1,000		7,000
기타	250	250			

※ 집행액 : 지방채발행액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 68%)

- 기본 및 실시설계용역 : 2007. 12. ~ 2009. 12.
- 1공구 공사완료(추천대교~신풍교 / L=1.24km) : 2010. 1. ~ 2014. 5.
- 2-1공구(L= 215m) 공사완료 : 2014. 7. ~ 2015. 6.
- 도시계획시설결정(변경) 및 지형도면 고시 : 2016. 10.
- 용지보상 협의(53필지, 9,098㎡ 중 27필지, 3,218㎡) : 2017. 2. ~ 계속
- 보상 완료된 빈집(12동) 철거 : 2017. 4. ~ 7.

향후계획

- 용지 및 지장물 보상 : 계속
- 예산확보 후 잔여구간 단계별 공사 시행 : 2017 ~ 2019.