

**[별지 5] 개별 투자심사 사업 추진현황**



사업명	국가인적자원개발 컨소시엄사업	담당자	탄소산업과 신혜진(☎281-2053)
-----	-----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 기업의 탄소복합재 인력수급을 지원하고 탄소산업의 지속적 성장기반 구축과 동력창출에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2013. 1. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 전주시 덕진구 반룡로 110-11(한국탄소융합기술원)
- 내 용
  - 탄소기술교육센터 건립(부지 9,754㎡, 연면적 3,193㎡ / 지상3층)
  - 탄소 복합재 관련기업 직무향상교육(재직자, 신규채용자 대상)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 16,618백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	16,618	15,000	1,618		
국 비	11,148	10,030	1,118		
시 도 비					
시군구비	5,470	4,970	500		

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 국가인적자원개발 컨소시엄사업 공모선정 : 2012. 11.
- 협약체결(기술원-한국산업인력공단 간) : 2012. 11.
- 2016년도 성과평가 최우수 등급(A등급) 획득 : 2017. 05.
- 2017년도 성과평가 우수 등급(B등급) 획득 : 2018. 05.
- 2018년도 사업 추진
  - 비나텍 등 전국 탄소소재 기업과 업무협약 체결 : 561개사
  - 탄소산업 전문인력 양성 : 136개 과정 / 4,460명 수료(2018. 12월 기준)
    - 재직자 과정 : 130개 과정 / 4,395명 수료
    - 채용예정자 과정 : 6개 과정 / 65명 수료 / 53명 취업

<b>사업명</b>	<b>중앙처리구역(3, 10분구) 하수관로 정비사업</b>	<b>담당자</b>	<b>하수과 이성민(☎281-6892)</b>
------------	--------------------------------------	------------	---------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 성공적인 새만금사업추진을 위해 수질개선 시급
- 수질오염총량관리지역으로 우·오수분리를 통한 오염부하량 삭감
- 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2014. ~ 2020.(7년)
- 위 치 : 전주시 노송동, 금암동, 덕진동 일원
- 규 모 : 하수관로정비 (우·오수분리) L= 55.3km

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 39,741백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	39,741	35,726	1,672	1,002	1,341
국 비	19,870	17,781	836	501	752
시 도 비	3,974	3,556	167	100	151
시군구비	13,693	12,319	610	326	438
지 방 채					
기 타	2,204	2,070	59	75	

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 69 %)**

- 하수관로정비사업 타당성조사 용역 : 2002. 12.
- 하수도정비기본계획 : 2007. 01.
- 공공하수도 설치 인가 : 2015. 09.
- 공사계약 및 착수 중 : 2015. 12.

**□ 향후계획**

- 공사 완료 : 2020. 04.

<b>사업명</b>	<b>덕진,중앙(1분구) 처리구역 하수관로 정비사업</b>	<b>담당자</b>	<b>하수과 신승훈(☎281-6893)</b>
------------	--------------------------------------	------------	---------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 성공적인 새만금사업 추진을 위해 수질개선 시급
- 수질오염총량관리지역으로 우·오수분리를 통한 오염부하량 삭감
- 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2015. ~ 2021.(7년)
- 위 치 : 덕진구 덕진동 하가마을, 전북대 구정문, 송천동 롯데마트 일원
- 규 모 : 하수관로정비 19.5km, 배수설비 1,550가구

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 14,890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	14,890	13,798	1,010	82	
국 비	7,445	6,708	737		
시 도 비	1,489	1,342	147		
시군구비	4,924	4,924			
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,032	824	126	82	

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40 %)**

- 기본 및 실시설계 용역 발주 : 2015. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 : 2016. 02.
- 환경부 재원협의 : 2017. 05.
- 공사 발주 : 2017. 06.

**□ 향후계획**

- 공사 완공 : 2021. 05.

<b>사업명</b>	<b>신중지구 마을하수도 정비사업</b>	<b>담당자</b>	<b>하수과 안성필(☎281-6896)</b>
------------	------------------------	------------	---------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 성공적인 새만금사업 추진을 위해 수질개선 시급
- 수질오염총량관리지역으로 우·오수분리를 통한 오염부하량 삭감
- 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2014. ~ 2019.(6년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 호성동 신중마을 등 12개 마을
- 규 모 : 하수관거 L=13.2km, 배수설비 315개소

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 7,584백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,584	7,100	0	484	
국 비	5,308	4,824		484	
시 도 비					
시군구비	1,897	1,897			
지 방 채					
민간자본					
기 타	379	379			

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95 %)**

- 하수도정비 기본계획 반영 : 2011. 01.
- 지방재정 투융자 심사 : 2013. 10.
- 도 원가심사 및 시 일상감사 완료 : 2014. 04.
- 실시설계 용역 발주 : 2014. 04.
- 공사 발주 : 2016. 03.

**□ 향후계획**

- 공사 진행 및 준공 : 2019. 07.

<b>사업명</b>	<b>보행중심 테마거리 조성사업</b>	<b>담당자</b>	<b>도시재생과 전성일(☎281-2075)</b>
------------	-----------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 전라감영 복원과 연계하여 역사·문화 자산의 가치가 있는 테마거리를 조성하고, 관광객 유치 및 시민들에게 편안한 보행환경을 제공하여 원도심 지역경제에 활력을 불어넣고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2015. ~ 2019.(5년)
- 위 치 : 풍남문~전라감영~풍패지관(객사)
- 규 모 : 테마거리조성 500m(폭8m), 경관조명 1식, 벽화조성 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,818백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,818	1,934	1,848	1,036	
국 비	2,294	964	924	406	
시 도 비					
시군구비	2,524	970	924	630	
지 방 채					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)**

- 2015년 도시활력증진사업 선정(국토교통부) : 2014. 10. 02.
- 기본 및 실시설계 용역 시행 : 2015. 06 ~ 11.
- 1차분(풍남문 ~ 전라감영) 공사 완료(L=220m) : 2016. 05. ~ 2017. 07.
- 2차분(전라감영 ~ 객사) 공사 추진((L=280m) : 2017. 03. ~ 2018. 05.
- 3차분(잔여골목길) 공사 : 2018. 03 ~ 현재
- 웨딩의거리 상징조형물 설치 : 2018. 09.

**□ 향후계획**

- 풍남문광장 개선 사업추진 : 2019. 04. ~ 12.

<b>사업명</b>	<b>한옥마을 대성공영주차장 조성</b>	<b>담당자</b>	<b>교통안전과 정혜진(☎281-2182)</b>
------------	------------------------	------------	-----------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 한옥마을 관광객 증가로 주변의 주차난이 심각하여 한시적으로 임시주차장을 운영하고 있으나 근본적 주차난 해소를 위하여 인근지역에 대형주차장을 조성

**사업개요**

- 기 간 : 2015. ~ 2018.(4년)
- 위 치 : 전주시 완산구 대성동 344-5번지 일원
- 규 모 : 노외주차장 (28,140㎡)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 10,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,200	9,500	700		
국 비	375	375			
시 도 비					
시군구비	6,325	5,625	700		
지 방 채	3,000	3,000			
민간자본					
기타(특교세)	500	500			

**추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 주차장 조성계획 수립 및 지방투융자심사 완료 : 2014. 11.
- 도시계획시설 결정 및 실시설계용역 완료 : 2016. 03.
- 경관심의 완료 : 2016. 08.
- 토지분할 및 감정평가, 보상협의 : 2016. 09. ~ 2017. 08.
- 효천지구 사토발생에 따른 성토공사 시행 : 2017. 07. ~ 10.
- 동남부권 공영주차장 조성사업 시행 : 2017. 12. ~ 2018. 12.
- 공영주차장 위탁·운영 동의안 의회 가결 : 2018. 12. 10.
- 공영주차장 위·수탁 계약 체결(시설관리공단) : 2018. 12. 21.

**향후계획**

- 전주한옥마을 대성공영주차장 운영 : 2019. 01. ~



사업명	전주시 보훈회관 건립	담당자	생활복지과 장원(☎281-5141)
-----	-------------	-----	---------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 국가를 위해 희생하신 국가유공자와 그 유족의 자긍심 고취 및 복지증진

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2015. ~ 2018.(4년)
- 위 치 : 전주시 완산구 현무1길 31-23(경원동 대림빌딩)
- 규 모 : 건물매입 및 리모델링(보훈단체 사무실, 회의실, 편의시설 설치)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,300	1,800	500		
국 비	500	500	0		
시 도 비	500	500	0		
시군구비	1,300	800	500		

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 지방재정투융자 심사(적정 가결) : 2014. 11.
- 보훈회관 건물 매입후보지 조사 및 현지 확인 : 2015. 08. ~ 09.
  - 인후동 효진빌딩, 서신동 서신갤러리빌딩, 경원동 대림빌딩 등 3개소
- 전주시의회 공유재산관리계획 동의안 통과(제329회 임시회)
  - 완산구 현무1길 31-23(경원동 대림빌딩) : 지하 1, 지상 4층 / 1,557.8㎡ 결정
- 건물매입 완료 : 2016. 09.
- 건축설계 완료 : 2016. 12.
- 리모델링 공사(1차) 착공 및 준공 : 2017. 02. ~ 07.
  - 보훈단체별 사무실, 공용 회의실, 편의시설(탕비실, 샤워장 등) 설치
- 입주 전 사전 점검(보훈단체 회장 및 사무원 등) : 2017. 07. 05.
  - 사업비 부족으로 리모델링 미반영 부분 추가공사 요구
- 단체 요구 부분 반영 리모델링 공사 실시설계 : 2017. 10. ~ 2018. 01.
- 리모델링 공사(2차) 착공 및 준공 : 2018. 03. ~ 07.
- 기타 보수공사 시행 : 2018. 12. ~ 2019. 01.

**□ 향후계획**

- 기타 보수공사 시행 : 2019. 01.

사업명	중화산도서관 건립	담당자	완산도서관 강명기 (☎230-1835)
-----	-----------	-----	-----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 시민의 독서문화를 선도하고 모든 세대를 아우르는 생활 속 문화 공간 및 전주시 대표(거점) 도서관 건립으로 인문도서 위상 제고

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 전주시 완산구 중화산동2가 산66번지 외 6필지
- 규 모 : 부지 3,397㎡, 건물 연면적 3,623㎡(지하1/지상4층)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 10,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,300	2,117	2,791	5,392	
국 비	3,000		930	2,070	
시 도 비					
시군구비	3,800	2,117	930	753	
지 방 채	2,500		931	1,569	
민간자본					
기 타	1,000			1,000	

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 48%)**

- 지방재정 투·융자 심사(전북도) : 2014. 10.
- 동절기공사 일시정지 : 2017. 12.
- 동절기공사 일시정지 해제 및 공사재개 : 2018. 03.  
- 외부 마감 완료, 습식공사 완료, 내부 공사 중 (공정률 : 80%)

**□ 향후계획**

- 중화산도서관 명칭확정(명칭제정위원회) : 2019. 06.
- 중화산도서관 준공 : 2019. 08.
- 중화산도서관 개관 : 2019. 12.

사업명	전주 국민체육센터 건립사업	담당자	체육산업과 이기웅(☎281-2921)
-----	----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 실내 체육활동 등 시민들의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있는 국민 체육센터를 건립하여 생활스포츠 활성화를 통한 건강한 삶 구현

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2014. 7 ~ 2019. 9
- 위 치 : 전주시 완산구 평화동 2가 321-1번지
- 규 모 : 부지면적 11,779㎡, 다목적체육관(지하1/지상3층, 2,980㎡)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 11,593백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	11,593	6,217	5,376		
국 비	3,000	3,000			
시 도 비					
시군구비	5,398	3,217	2,181		
지 방 채	3,195		3,195		
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)**

- 토지매입 및 설계 용역 완료 : 2016. 10.
- 1차분 공사 발주 및 착공 : 2017. 11.
- 2차분 발주 : 2018. 05.

**□ 향후계획**

- 3차분 발주 : 2019. 04.
- 공사 준공 : 2019. 09.

<b>사업명</b>	<b>전주비빔밥 축제</b>	<b>담당자</b>	<b>관광산업과 김창환(☎281-2381)</b>
------------	-----------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 비빔밥축제 개최를 통한 유네스코 음식창의도시 전주의 위상 강화
- 전주비빔밥 브랜드 가치향상 및 전주 한식의 세계화 선도
- 대한민국을 대표하는 관광형 음식문화축제 육성으로 연관산업 및 지역경제 활성화

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 10. 25. ~ 28.(4일간)
- 위 치 : 한국전통문화전당 일원
- 규 모 : 6개분야 52개 프로그램

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 484백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	484		484		
국 비					
시 도 비	30		30		
시군구비	450		450		
지 방 채					
민간자본	4		4		

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)**

- 축제조직위 구성(조직위, 연구위원회, 집행위원회 등) : 2018. 03.
- 축제 온오프라인 홍보(남산타워 홍보 및 한국관광공사 활용 온라인홍보 등) : 2018. 06. ~ 09.
- 축제 세부추진계획수립 및 단계별 추진상황 점검 : 2018. 08. ~ 09.
  - 유관기관 및 관계부서 협조지원체계 구축
  - 옥외 홍보, 인쇄물, 언론홍보, SNS홍보 등 효율적인 홍보추진
- 행사장 설치 및 관리, 축제 개최 : 2018. 10

**□ 향후계획**

- 축제 온오프라인 사전홍보 : 2019. 05. ~ 09.
- 연구위원회 및 컨설팅 추진 : 2019. 05. ~ 09.
- 세부프로그램 확정 및 프로그램 운영단체 확정 : 2019. 07. ~ 09.
- 축제행사장 설치 및 관리 등 축제 개최 : 2019. 10.
- 자체평가 및 전북도 시군대표축제 평가 : 2019. 11.

<b>사업명</b>	<b>덕진공원 대표관광지 조성사업</b>	<b>담당자</b>	<b>관광산업과 배용현(☎281-5043)</b>
------------	------------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 덕진공원의 역사·문화·생태자원을 재조명하여 관광 자원화하고, 한옥마을과 연계하여 북부권 관광벨트 구축

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2015. ~ 2019.(5년)
- 위 치 : 전주 덕진공원 일원
- 규 모 : 21건(관광진흥사업 7건, 관광기반사업 14건)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 7,970백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,970	3,610	1,400	2,960	
국 비					
시 도 비	4,600	3,000	850	750	
시군구비	1,370	610	550	210	
지 방 채	2,000			2,000	

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 63%)**

- 덕진공원 대표관광지 조성 연구용역 : 2015. 05. ~ 2016. 10.
- 덕진공원 음악분수 설비 재정비 : 2016. 05. ~ 2017. 05.
- 덕진공원 활성화 프로그램 추진 : 2016. 10. ~ 12.
- 덕진공원 홍보영상 제작 및 언론매체 홍보 : 2017. 03. ~ 10.
- 덕진공원 스마트관광플랫폼 구축사업 추진 : 2017. 03. ~ 12.
- 덕진공원 야간수상공연 ‘실록을 탐하다’ 추진 : 2017. 05. ~ 6.
- 덕진공원 관광안내표지판 설치 : 2018. 02. ~ 03.
- 덕진공원 관광진흥사업 6건 추진 : 2018. 02. ~ 12.

**□ 향후계획**

- 덕진공원 연화정 정비 등 관광기반사업 추진 : 2019. 04. ~ 12.
- 덕진공원 팸투어 운영 등 관광진흥사업 추진 : 2019. 04. ~ 12.

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비 변경(당초:8,910백만원 ⇒ 변경:7,970백만원(시비 확보액 변경))

사업명	아중 저수지 주변 산책로 조성	담당자	도시재생과 이승원(☎281-2076)
-----	------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 아중호수에 설치한 수상산책로와 연계하여 상류지역에 자연 친화적인 생태공원을 조성함으로써 시민과 관광객이 즐겨 찾는 명소로 개발 하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2009. ~ 2019.
- 위 치 : 덕진구 우아2동 아중호수 내
- 규 모 : 데크 산책로 설치 및 생태(수변)공원 조성 A=20,000㎡
  - 생태산책로, 수변스탠드, 감상·관람 데크 등
  - 생태마당(가족숲, 생태놀이터, 광장, 주차장, 야외정원 등)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,000백만원(국 2,500 시 6,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,000	4,600	3,100	1,300	
국 비	2,500	300	1,500	700	
시 도 비					
시군구비	6,500	4,300	1,600	600	

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)**

- 산책로(데크) 조성 및 광장 2개소 설치 추진 : 2009. 03. ~ 2016. 01. 11.
- 2016년 관광자원 개발사업 선정(문화체육관광부) : 2015. 05. 04.
- 생태공원 조성 기본설계용역 추진 : 2015. 04 ~ 10.
- 생태공원 조성 실시설계 용역 착수 : 2016. 03. 04.
- 주변 생태산책로(L=42m) 관람석(A=340㎡) 조성 완료 : 2016. 12. 22.
- 농업생산기반시설 목적 외 사용 협의 : 2016. 12. ~ 2017. 09.
- 생태공원(산책로) 조성사업(1단계) 추진 : 2017. 10. ~ 2018. 06.
- 생태공원(산책로) 조성사업(2단계) 완료 : 2018. 05. ~ 2018. 12.

**□ 향후계획**

- 생태공원(산책로) 조성사업(3단계) 추진 : 2019. 05. ~ 2019. 12.
- 생태공원 조성사업 완료 : 2019. 12.

<b>사업명</b>	<b>팔복동 취약지역 생활여건 개조 (팔복 새뜰마을 조성사업)</b>	<b>담당자</b>	<b>도시재생과 윤대선(☎281-5321)</b>
------------	--	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 팔복동 추천마을 주민들의 주거환경을 개선하고, 마을공동체를 활성화함으로써 지속가능한 삶의 터전을 마련하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2015. ~ 2019.(5년)
- 위 치 : 덕진구 팔복동 추천대교 일원(48,000㎡)
- 내 용 : 기초생활 인프라 개선 및 마을공동체 지원
  - 인프라부문 : 커뮤니티 공간조성, 생활도로 개설, 집수리 등
  - 사회·경제적부문 : 주민역량강화, 마을공동체 육성, 휴먼케어 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 7,158백만원 (국 5,011 도 644 시 1,503)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,158	4,742	2,416		
국 비	5,011	3,320	1,691		
시 도 비	644	426	218		
시군구비	1,503	996	507		

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)**

- 2015년도 새뜰마을사업 공모 선정(국토교통부) : 2015. 3. 27.
- 마스터플랜 수립을 위한 마을회의 개최(8회) : 2016. 04. ~ 06.
- 마스터플랜 심의 및 승인(국토교통부) : 2016. 09. 05.
- 주민역량강화 및 마을공동체지원사업 추진 : 2017. 03. ~ 현재
- 인프라 구축사업 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2017. 07.
- 마을공동체 활동 홍보 및 마을 축제 : 2017. 10.
- 공동이용시설 및 경로당 설계 용역 착수 : 2017. 10.
- 집수리사업(1차) 공사 완료 : 2017. 12.
- 인프라구축사업 철거공사 발주 : 2018. 08.
- 경로당 설계완료 및 공사발주 : 2018. 09.

**□ 향후계획**

- 경로당 신축공사 완료 : 2019. 01.
- 공동이용시설 착수 : 2019. 03.
- 인프라구축사업 착수 : 2019. 06.
- 사업 완료 : 2019. 12.

**□ 사업변경 내역**

- 사업기간 변경(당초 : 2018년 ⇒ 2019년 )

<b>사업명</b>	<b>전주대사습놀이 전국대회</b>	<b>담당자</b>	<b>문화정책과 이정아(☎281-2680)</b>
------------	---------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 국악계 최고 권위와 역사를 자랑하는 전주대사습놀이는 국내 국악분야 최고 등용문으로 유능한 국악예술인 발굴 및 양성, 전통예술인들에게 화합의 장 제공
- 민속음악 본향인 전주에서 전승되고 있는 전주대사습놀이의 효율적인 보존을 도모하고 한국을 대표하는 민족 예술의 전통성을 전수

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 6. 15. ~ 6. 18.(4일간)
- 위 치 : 전주시 일원(국립무형유산원, 전주한옥마을 일원)
- 규 모 : 경연대회(성인 10개 / 학생 9개 부문) 및 기획공연

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	500		500		
국 비	200		200		
시 도 비	150		150		
시군구비	150		150		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2018 전주대사습놀이 전국대회 개최 조직위원회 개최 : 2018. 03.
- 2018 전주대사습놀이 전국대회 개최 : 2018. 06. 15. ~ 06. 18.

**□ 향후계획**

- 2019년 전주대사습놀이 전국대회 개최 : 2019. 06. 07 ~ 06. 10.



사업명	덕진보건소 건립	담당자	보건행정과 정대선(☎281-6210)
-----	----------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 보건복지 인구 과밀화 현상을 해소하고 보다 나은 보건서비스 증진을 위한 지역주민 밀착형 공공보건의료서비스 제공

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2015. ~ 2021.(7년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 우아동 3가 747-80
- 규 모 : 부지 3,625.90㎡(1,097평), 건축 연면적 6,961.64㎡(2,105평)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 14,934백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	14,934	4,000	0	4,000	6,934
시군구비	10,934	0	0	4,000	6,934
지방채	4,000	4,000	0	0	0

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**

- 덕진보건소 신축부지 확정 : 2015. 07.
- 지방재정 투자심사(중앙) : 2015. 11.
- 도시관리계획 폐지 용역완료 : 2016. 02.
- 도시관리계획시설 변경(시장폐지) 결정 고시 : 2016. 04.
- 보건소 신축계획 일부변경(주차장 확대) : 2016. 09.
- 건축 기본 및 실시설계 계약 : 2017. 08.
- 실시설계 완료 : 2018. 11. 21
- 계약 체결 : 2018. 12. 11

**□ 향후계획**

- 착공계 제출 및 공사 일시 중지 : 2019. 1. 11 ~ 해지시 까지
- 덕진보건소 신축공사 착공(추경 확보) : 2019. 7월중.
- 덕진보건소 준공 및 개소 : 2021. 상반기

사업명	동산동 우리마을 가꾸기 사업	담당자	건축과 유희조(☎281-2432)
-----	-----------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 주민 수요에 부응하는 주거지재생의 선진모델 제시
- 정주여건 개선을 통한 주민커뮤니티 회복 및 지역역량 강화

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016. ~ 2020.(5년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 동산동 610-1번지 일원(A=33,765㎡)
- 규 모 : 정비기반시설 확충 및 정비
  - 도로 4개 노선, 주차장 1개소, 공원 2개소, 공동이용시설 2개소 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,000	1,936	1,800	1,000	1,264
국 비	3,000	968	900	500	632
시 도 비					
시군구비	3,000	968	900	500	632

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)**

- 2016년 도시활력 증진지역 개발사업 국토부 공모 선정 : 2015. 10.
- 정비계획(안) 시의회 의견청취 : 2017. 04.
- 정비계획(안) 도시계획위원회 심의 : 2017. 06.
- 정비계획 및 정비구역 지정 고시 : 2017. 07.
- 사업시행계획 고시 : 2017. 12.
- 토지분할 및 감정평가 완료 : 2018. 06.
- 실시설계(토목+건축) 완료 : 2018. 09.

**□ 향후계획**

- 도시계획시설(도로, 공원 등) 실시계획 인가 : 2019. 01. ~ 04.
- 편입토지 보상 및 공사 추진 : 2019. 04. ~ 2020. 12.

사업명	글로벌 명품시장 육성	담당자	일자리청년정책과 이경미(☎281-2494)
-----	-------------	-----	----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 남부시장을 한옥마을과 연계하여 남부시장만의 차별화된 콘텐츠를 개발하여 한국적이고 전통적인 특색이 어우러진 볼거리, 즐길거리가 있는 전주대표 관광지로써의 전통시장으로 육성

**□ 사업개요**

- 기간 : 2015. 7. ~ 2018. 6.(연차사업)
- 대상 : 전주 남부시장
- 내용 : 남부시장 기반시설 정비 및 관광코스 개발로 음식, 공연, 문화체험이 어우러진 다양한 볼거리, 즐길 거리 조성
- 수행 : 글로벌명품시장육성사업단(전라북도경제통상진흥원)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,500	3,500	1,000		
국 비	2,250	1,750	500		
도 비	450	350	100		
시 비	1,800	1,400	400		

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 중기청 특성화사업 공모신청 : 2015. 04. 02
- 사업단 선정(도 경제통상진흥원) : 2015. 07.
- 지방재정투자심사(도 심사) : 2015. 09. 08
- 특성화위원회 구성 및 세부사업계획 수립 : 2015. 11. 04
- 1차년도 사업수행 : 2015. 12. ~ 2016. 11.
  - 전주국제영화제 연계 행사, 야시장 매대 추가 제작(10대) 운영
  - 남부시장 환경정비(쿨링프로그램 설치, 야시장 매대 전기시설 정비, 입구 간판 정비 등)
  - 남부시장 BI 및 캐릭터 개발, 천변 징검다리마켓 조성 등
- 1차년도 사업 결과 보고 및 2차년도 사업계획 승인 : 2016. 11. ~ 12.
- 2차년도 사업 수행 : 2016. 12. ~ 2017. 09.
  - 주요행사(국제영화제, U20 월드컵) 연계 이벤트, 명절 및 봄내음축제 행사
  - 시장 내 홍보미디어 설치, 문화공간(갤러리, 남부) 및 장인점포 조성, 운영
  - 청년몰 화장실 리모델링 및 환경정비, 하늘정원(2동) 체험공간 및 편의시설 조성공사
- 2차년도 사업 결과보고 및 3차년도 사업계획 승인 : 2017. 10.
- 3차년도 사업 수행 : 2017. 10. ~ 2018. 06.
  - 남부시장 고객 쉼 공간, 하늘정원 조성 및 시장 내 주요 알림판 설치
  - 전주국제영화제 연계 이벤트 및 하늘정원 오픈 행사 ‘소풍’ 추진
  - 외국인 및 관광객 대상 시장 투어 프로그램 진행

사업명	전주 장애인형 국민체육센터 건립	담당자	체육산업과 이기웅(☎281-2921)
-----	-------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 장애인들 및 비장애인의 심신단련 및 재활을 도모하고 교육, 문화 프로그램 등 여가문화를 통해 삶의 질 향상에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2015. ~ 2018.(4년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 송천동1가 186번지 일원
- 규 모 : 연면적 4,500㎡, 지상2층

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,970백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,970	5,970	3,000		
국 비	5,291	4,291	1,000		
시 도 비					
시군구비	2,879	1,679	1,200		
지 방 채	800		800		
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2015년 국민체육진흥기금 공모사업 선정 : 2015. 04.
- 전북도 지방재정 투자심사 : 2015. 07.
- 공유재산 관리계획 의회 동의 : 2015. 09.
- 국가 공공건축지원센터 사업계획 사전검토완료 : 2015. 11.
- 건축설계 설계자 제안공모 선정 : 2016. 03.
- 기본 및 실시설계 작성 완료 : 2016. 09.
- 공사 착공 : 2016. 12.
- 사업완료 및 운영위탁(전주시설공단) : 2018. 11.

<b>사업명</b>	<b>농촌관광거점마을 육성사업</b>	<b>담당자</b>	<b>친환경농업과 제창옥(☎281-5066)</b>
------------	----------------------	------------	----------------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 농촌의 체험 관광기반 및 수용역량을 강화하고 시스템화를 통해 유입을 촉진하여 농촌활력 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2015. ~ 2019.(5년)
- 위 치 : 전주시 완산구 색장동 원색장마을
- 규 모 : 체험관광 기반구축(H/W) 및 역량강화(S/W)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,125백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,125	88	3,037		
국 비	1,562.5	44	1,518.5		
시군구비	1,562.5	44	1,518.5		

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)**

- 사업대상마을 선정(전북도) : 2015. 07.
- 마을공동부지 확보 및 보조금 교부결정 : 2015. 12.
- 기본계획 승인(전북도) : 2016. 10.
- 체험관광편의시설 건축허가 및 착공 : 2017. 07.
- 체험관광 편의시설, 주차장 등 기반시설 개설 완료 : 2018. 03.
- 체험관광 편의시설 사용승인 및 체험휴양마을 지정 : 2018. 04.
- 홈페이지 제작 및 마을 안내시설 설치 완료 : 2018. 09.

**□ 향후계획**

- 체험관광 편의시설 보강 및 홍보 : 2019. 02. ~ 11.

**□ 사업변경 내역**

구 분	사업비(백만원)			변경 사유(사업추가)
	당초	변경	증감	
계	3,000	3,125	증125	바람씨는길조성(40) 다목적마당시설보완(27) 전문인력채용(45) 체험용 홍보물 제작(13)
H/W 사업	2,675	2,742	증67	
S/W 사업	325	383	증58	

<b>사업명</b>	<b>전주덕진공원유역 LID그린빗물인프라조성사업</b>	<b>담당자</b>	<b>환경위생과 권재명(☎281-5149)</b>
------------	------------------------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 비점오염원 관리지역인 덕진공원 유역에 우수의 침투, 저류 등 물순환 체계를 개선하는 시설 및 환경 구축으로 강우유출량 저감 및 수생태계 건강성 향상

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2015. ~ 2021.(7년)
- 위 치 : 덕진공원 유역 3.94km<sup>2</sup>(덕진·금암·인후동 일원)
- 규 모 : 불투수지역 LID시설(투수성포장, 나무여과상자, 침투도랑 등) 설치

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 22,141백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	22,141	6,333	4,949	2,429	8,430
국 비	15,499	4,538	3,464	1,700	5,797
시 도 비					
시군구비	6,642	1,795	1,485	729	2,633
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)**

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2015. 09 ~ 2016. 12.
- 설계 환경부 승인 및 사업내용 변경 승인(30%) : 2017. 09. 06
- 공사 착수를 위한 행정절차 이행 : 2017. 09. ~ 11.
- 공사 발주(1차분) : 2018. 03.

**□ 향후계획**

- 공사 착수(2차년도) : 2019. 03.
- 연차별 공사 추진 : ~ 2021. 06.

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비(변경)
  - 당초 : 33,757백만원(국 22,630 시 10,127) ⇒ 변경 : 22,141백만원

<b>사업명</b>	<b>전통한지 생산시설 구축</b>	<b>담당자</b>	<b>관광산업과 박지선(☎281-2391)</b>
------------	---------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 전통한지 생산지를 복원함으로써 한지 산업을 활성화하고 유·무형의 관광자원과 연계하여 전통문화 및 관광단지로 육성

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. ~ 2020.(4년)
- 위 치 : 전주시 완산구 서서학동 998-8번지 외 3필지
- 규 모 : 부지면적(3,763㎡), 건물규모(연면적 1,706㎡, 3개동)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,300	36	1,913	5,159	1,192
국 비	3,200	18	238	2,348	596
시 도 비					
시군구비	5,100	18	1,675	2,811	596
지 방 채					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)**

- 중기지방재정계획 및 지방재정 투자심사 승인 : 2016. 10. ~ 11.
- 전통한지 제조(생산)시설 구축방안 타당성 용역 : 2017. 03. ~ 05.
- 공유재산관리계획 심사 승인 : 2017. 09.
- 도시관리계획(문화시설)결정 고시 : 2018. 08. 10.
- 편입토지 감정평가 및 토지매입 완료 : 2018. 01. ~ 2019. 02
- 기본실시설계 용역(공공건축 사전검토, 원가심사, 제안공모) : 2018. 10. ~ 2019. 05

**□ 향후계획**

- 기본·실시 설계 용역 추진, 건축허가 등 : 2019. 06. ~ 11.
- 건축공사 발주 및 추진 : 2019. 12. ~ 2020. 12.

**□ 사업변경 내역**

구분	당초	변경	사유
기간	2017~2019	2017~2020	부지매입 지연따른 행정절차 이행
사업량	부지 4,491㎡, 1개동	부지 3,763㎡, 3개동	토지소유주 요청 및 소하천구역 이격 필요 등으로 건축면적 축소
사업비	66억원(국 24, 시 42)	83억원(국 24, 시 59)	토지매입비 및 건축비 증액

사업명	전주한지문화축제(행사성)	담당자	관광산업과 이아라(☎281-2577)
-----	---------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 전통문화자원인 전주한지를 활용한 공예작품 및 다양한 놀이문화를 통해 전주한지 홍보 및 시민 참여 확대

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 한국전통문화전당(전주시 완산구 현무1길 20)
- 규 모 : 5개분야 40여개 프로그램

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 216백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	216		216		
국 비					
시 도 비					
시군구비	216		216		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2018년도 전주한지문화축제 개최 : 2018. 05. 05. ~ 05. 07
- 정산 및 사업 완료 : 2018. 12.

**□ 향후계획**

- 매년 전주한지문화축제 개최(연중 5월)



사업명	승암 새뜰마을 조성사업	담당자	도시재생과 김두기(☎281-2087)
-----	--------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 승암마을 주민들의 재해위험 등 취약한 마을환경을 개선하고, 마을공동체를 활성화함으로써 지속가능한 삶의 터전을 마련하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016. ~ 2019.(4년)
- 위 치 : 완산구 교동 승암마을 일원(42,000㎡)
- 내 용 : 기초생활 인프라 개선 및 마을공동체 지원
  - 인프라부문 : 커뮤니티 공간조성, 생활도로 개설, 집수리, 위험지역 개선 등
  - 사회·경제적부문 : 주민역량강화, 마을공동체 육성, 휴먼케어 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,061백만원(국 2,843 도 365 시 853)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,061	1,042	1,000	2,019	
국 비	2,843	729	700	1,414	
시 도 비	365	95	90	180	
시군구비	853	218	210	425	

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)**

- 2016년도 새뜰마을사업 공모 선정(국토교통부) : 2016. 02. 11.
- 마스터플랜 수립 용역 착공 : 2016. 09. 09.
- 위험 수목제거 및 폐공사 정비 : 2017. 08.
- 마스터플랜 수립 용역 준공 : 2017. 09. 26.
- 마을 축제 및 마스터플랜 홍보 : 2017. 10. 23.
- 인프라 구축관련 토지협의 매수 추진 : 2017. 12. ~
- 집수리사업(1차) 완료 : 2018. 12.

**□ 향후계획**

- 인프라 구축사업 착수 : 2019. 04.
- 공동이용시설 설계 용역 및 사업 추진 : 2019. 05. ~
- 새뜰마을 조성사업 준공 : 2019. 12.

<b>사업명</b>	<b>전주 생태동물원 조성</b>	<b>담당자</b>	<b>동물원 노주현(☎281-6747)</b>
------------	--------------------	------------	---------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 노후된 시설환경을 개선하여 안전성을 확보하고 열악한 환경에 노출된 멸종위기종 등 동물의 처우 개선으로 동물복지를 실현

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2015. ~ 2022.(8년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 덕진동1가 전주동물원 내
- 규 모 : 동물사 등 신축 24개소, 리모델링 13개소, 기반시설 정비

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 19,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	19,200	800	2,000	5,000	11,400
국 비	5,000	400	900	1,100	2,500
시 도 비					
시군구비	14,200	400	1,100	3,900	8,900
지 방 채					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)**

- 생태동물원 조성 기본계획 수립 용역 완료 : 2015. 05. ~ 2015. 12.
- 곰사 신축공사 설계용역 추진 : 2016. 04. ~ 2017. 07.
- 늑대사 신축공사 설계용역 완료 : 2016. 09. ~ 2016. 12.
- 늑대사 신축공사 완료 : 2016. 12. ~ 2017. 05.
- 곰사 신축공사 완료 : 2016. 04. ~ 2018. 11.
- 호랑이, 원숭이사 신축공사 추진 : 2018. 11. ~ 2019. 12.

**□ 향후계획**

- 코끼리사, 초원의 숲 실시설계용역 추진 : 2019. 04. ~ 2019. 12.
- 맹수의 숲 실시설계 및 공사 추진 : 2019. 04. ~ 2019. 12.
- 미어켓·몽구스사 실시설계 추진 : 2019. 09.

**□ 사업변경 내역**

- 사업기간 변경(당초:2015. ~ 2019.(5년) ⇒ 변경:2015. ~ 2022.(8년))

사업명	전주치명자성지 세계평화의 전당 건립	담당자	문화정책과 박금숙(☎281-5128)
-----	---------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 역사문화 유산을 온전히 발현하고 순교자의 평화의 정신유산을 계승한 전당을 건립하여 종교자원의 관광명소화 및 도시관광 활성화 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016. ~ 2020.(5년)
- 위 치 : 완산구 대성동 320-2번지 일원(치명자성지 인근)
- 규 모 : 부지면적 39,900㎡, 연면적 9,993㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	28,000	435	1,190	21,557	4,818
국 비	8,400	145	379	5,776	2,100
시 도 비	4,900		37	4,271	592
시군구비	4,900	145	379	3,784	592
지 방 채					
민간자본	9,800	145	395	7,726	1,534

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 사업계획서 접수·진달(전북도, 문체부) : 2016. 05.
- 지방재정 중앙 투자심사 완료 : 2016. 08.
- 기본계획 수립용역 착수 및 완료 : 2017. 04. ~ 2017. 10.
- 도시관리계획 용역 : 2017. 09. ~ 2018. 12.
- 건축설계용역 : 2017. 10. ~ 2018. 12

**□ 향후계획**

- 실시설계 적정성 검토(조달청) 및 건축인허가 : 2019. 01. ~
- 공사발주 : 2019. 04. ~
- 공사착공 및 준공 : 2019. 06. ~ 2020. 12.

<b>사업명</b>	<b>전주기독교 근대역사기념관 조성</b>	<b>담당자</b>	<b>문화정책과 변동현(☎281-2680)</b>
------------	-------------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 개화기 선교현장과 근대역사 발원지역의 역사문화유산 보존하여 한국 근대사를 조명하고 지역의 교육 및 관광자원으로 활용

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. ~ 2020.(4년)
- 위 치 : 완산구 중화산동1가 164-26번지 일원(예수병원 인근)
- 규 모 : 부지면적 1,156㎡, 연면적 2,524.6㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,000		229	2,892	4,879
국 비	2,400		75	926	1,399
시 도 비	1,400		37	523	840
시군구비	1,400		37	523	840
지 방 채					
민간자본	2,800		80	920	1,800
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)**

- 사업계획서 접수·진달(전북도, 문체부) : 2016. 05.
- 지방재정 도 투자심사 완료 : 2016. 08.
- 건축 인허가 및 건축설계 완료 : 2018. 10.
- 건축시공사 선정 : 2018. 12~ 2019. 01.

**□ 향후계획**

- 공사착공 및 준공 : 2019. 06. ~ 2020. 12.

<b>사업명</b>	<b>전주얼티밋 뮤직페스티벌</b>	<b>담당자</b>	<b>문화정책과 송수연(☎281-5092)</b>
------------	---------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 전북 최초의 대규모 음악축제 개최함으로써 전주를 알리고 한옥마을과 연계하여 관광자원 활성화 유도
- 다양한 문화자원이 풍부한 전주에서 대중음악을 매개로 시민, 관광객이 함께하는 소통의 장 마련으로 지역 브랜드 가치 상승을 통해 전주 이미지 제고에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 8. 3. ~ 8. 5.
- 위 치 : 전주종합경기장 일원
- 규 모 : 전주문화방송(주)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 1,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,100		1,100		
국 비					
시 도 비	100		150		
시군구비	300		300		
지 방 채					
민간자본	700		650		
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 세부 프로그램 기획 및 실행계획 수립 : 2018. 04.
- 홍보 매체를 통한 홍보 추진 : 2018. 05.
- 전주얼티밋뮤직페스티벌 개최 : 2018. 08. 03. ~ 08. 05.

**□ 향후계획**

- 전주얼티밋뮤직페스티벌 개최 : 2019. 08. 02. ~ 08. 04.

사업명	보훈공원 조성 및 충혼탑 건립	담당자	생활복지과 장원(☎281-5141)
-----	------------------	-----	---------------------

**□ 사업목적 및 필요**

- 국가를 위해 희생·헌신한 순국선열 및 호국영령을 추모하고, 시민의 휴식 공간으로 기능할 보훈공원을 조성

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016. ~ 2020.(5년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 송천동1가 235-6번지 일원(덕진공원내)
- 규 모 : 부지면적 29,237m<sup>2</sup>, 토목·조경공사, 부대시설, 조형물, 주차장 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 6,500백만원(도 3,800 시 2,700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,500	1,800	800	2,400	1,500
국 비		-	-	-	-
시 도 비	3,800	800	450	1,000	1,500
시군구비	2,700	1,000	350	1,400	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)**

- 보훈공원 조성계획 공모사업 제출(전주시→전북도) : 2016. 07. 08.
- 전북도 보훈공원 사업대상지 선정 통보(전북도→전주시) : 2016. 08. 10.
- 예산 및 사업내용 협의(전북도) : 2016. 09. 22.  
- 전주시 : 부지매입 및 사업 수행 / 전북도 : 국비 확보 및 시설비 부담
- 지방재정 투자심사 승인(국비 확보 조건부 추진) : 2016. 10. 28.
- 공유재산관리계획 승인(제336회 전주시의회 제2차 정례회) : 2016. 12. 09.
- 토지 및 지장물 보상 감정평가 완료 : 2017. 03. 10.
- 사유지 매입 및 보상완료(7,559m<sup>2</sup>, 988백만원) : 2017. 08.
- 국유지 매입 및 보상완료(15,111m<sup>2</sup>, 1,643백만원) : 2017. 08.
- 기본계획수립 용역 : 2018. 09. ~ 12.

**□ 향후계획**

- 실시설계(공원조성계획, 실시계획인가 등) 용역 : 2019. 04. ~ 09.

<b>사업명</b>	<b>전주시 아동 청소년 센터 건립</b>	<b>담당자</b>	<b>교육청소년과 박경배(☎281-2254)</b>
------------	-------------------------	------------	----------------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 아동·청소년들이 넘치는 에너지와 끼를 발산시키며 다양한 문화활동을 통해 아동과 청소년들이 건강한 성장을 위한 효율적인 지원체계를 마련하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016. ~ 2019.(3년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 인후동1가 807-3,4(1,286㎡)
- 규 모 : 2,365.63㎡(지하1층, 지상4층)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,600	300	3,872	1,428	
국 비	3,172		2,172	1,000	
시 도 비					
시군구비	2,428	300	1,700	428	
지 방 채					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)**

- 2016년 중기지방재정계획 반영 : 2015. 11.
- 전문가 및 수요자 의견조사(설문조사) : 2016. 06. 21 ~ 25
- 아동·청소년센터 건립 심의위원회 개최 : 2016. 08. 31
- 기본계획 및 실시설계 용역계약(울그룹 건축사무소) : 2017. 01. 10
- 기본설계(안) 여성가족부 심의 의뢰 : 2017. 06. 05
- 장애물 없는 생활환경 예비인증 발급 : 2018. 01.
- 일상감사 및 원가심사 : 2018. 05.
- 공사 계약 및 착공 : 2018. 09.

**□ 향후계획**

- 청소년센터 운영계획 수립 : 2019. 06.
- 운영 및 내부구성을 위한 청소년운영위원회 운영 : 2019. 08.
- 공사준공 및 개관준비 : 2019. 11.
- 청소년센터 운영 : 2020. 03.

<b>사업명</b>	<b>전주동학농민혁명 역사문화벨트 조성</b>	<b>담당자</b>	<b>전통문화유산과 김수민(☎281-5360)</b>
------------	---------------------------	------------	-----------------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 전주동학농민혁명을 기념·계승할 수 있는 거점공간을 조성하여 근대민주주의의 발원지로서 전주 위상 강화

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016. ~ 2021.(6년)
- 위 치 : 전주시 완산구 동완산동 산124-9일원(완산공원, 완산도서관 등)
- 규 모 : 64,092㎡
  - 1단계(2016 ~ 2018) : 녹두관, 생태탐방로, 진입테크, 아트파크, 꽃동산 조성
  - 2단계(2018 ~ 2021) : 파랑새관, 민의 광장, 쌈지갤러리, 주차장 조성

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,375백만원(국 1,500 시 6,875)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,375	1,100	23	4,310	2,942
국 비	1,500	550	11.5	688.5	250
시군구비	6,875	550	11.5	3,621.5	2,692

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)**

- 전라북도 지방재정투자심사 : 2016. 05
- 전주동학농민혁명 녹두관 조성사업 설계 용역 : 2016. 11 ~ 2018. 05
- 전주시 도시계획시설(완산공원) 조성계획 결정(변경) 용역 : 2016. 12 ~ 2018. 01
- 전주동학농민혁명 녹두관 전시시설 제작설치 계약 : 2017. 07
- 경관심의 전주시 도시계획시설완산공원 조성계획 결정(변경) 심의 : 2016. 12 ~ 2018. 01
- 전주동학농민혁명 녹두관 조성 공사 착공 : 2018. 07

**□ 향후계획**

- 녹두관 및 꽃동산 완공 : 2019. 04.
- 무명 동학농민지도자 유골 안장식 : 2019. 06.
- 2단계 사업 추진 : 2019 ~ 2021

**□ 사업변경 내역**

- 당초 용역대비 사업 규모 및 사업비 축소
  - 사업규모 : 76,754㎡ ⇒ 64,092㎡(△12,482㎡)
  - 총사업비 : 98억원 ⇒ 83억원(△15억)
  - 조정사유 : 당초 사업규모에서 1단계 꽃동산 조성 등에 포함된 사유지 면적이 12,482㎡으로 전체 면적의 16.3%를 차지하나 임야가 대부분으로 설계 단계에서 사유지 제외, 보상비 1,585백만원 절감



<b>사업명</b>	<b>문화재 야행 프로그램(행사성)</b>	<b>담당자</b>	<b>전통문화유산과 조아라(☎281-5139)</b>
------------	-------------------------	------------	-----------------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 문화재 활용을 통한 지역경제 고부가가치 창출

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 5. 25.~5.26 / 9. 14.~9. 15
- 위 치 : 전주 한옥마을 경기전 일원
- 규 모 : 총 2회 개최

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	400		400		
국 비	200		200		
시 도 비	60		60		
시군구비	140		140		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2017 전주 문화재 야행 정산 및 모니터링 : 2017. 12.
- 2018 상반기 전주 문화재 야행 실시 : 2018. 05. 25. ~ 26.
- 2019년도 야행 공모 신청 및 준비 : 2018. 07. ~ 08.
- 2018 하반기 전주 문화재 야행 실시 : 2018. 09. 14. ~ 9. 15.
- 2018 전주 문화재 야행 정산 및 모니터링 : 2018. 12.

**□ 향후계획**

- 2019년도 야행 실시 : 2019. 05. / 2019. 09.

<b>사업명</b>	<b>활성탄소 토탈솔루션 지원사업</b>	<b>담당자</b>	<b>탄소산업과 신혜진(☎281-2053)</b>
------------	------------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 활성탄소 소재를 활용한 제품개발 토탈 솔루션 지원으로 관련 기업 육성 및 창업 촉진으로 활성탄소생태계 구축

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016. ~ 2018.(3년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 반룡로 110-11(한국탄소융합기술원)
- 규 모 : 인증지원기반구축 및 시험평가 지원, 기업현장 애로기술 컨설팅 지원 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,100백만원(국 900 도 410 시 790)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,100	1,300	800		
국 비	900	500	400		
시 도 비	410	250	160		
시군구비	790	550	240		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 채용연계형 맞춤형교육(15명 수료생 중 9명 취업) : 2017. 06.
- 활성탄소 핵심기술 핵심특허 출원(국내특허 2건) : 2017. 10.
- 활성탄소기업 애로기술 컨설팅 지원 등 : 2017. 10.
- 활성탄소 지원프로그램 기업만족도 및 수요조사 : 2017. 12.
- 채용연계형 맞춤형교육(15명 수료생 중 11명 취업) : 2018. 01. ~ 12.
- 활성탄소기업 애로기술 컨설팅 6건 : 2018. 01. ~ 12.
- 활성탄소기업 시제품제작 지원 6건 : 2018. 01. ~ 12.
- 활성탄소기업 시험/분석 지원 4건 : 2018. 01. ~ 12.

<b>사업명</b>	<b>K-ICT 스마트미디어센터 구축</b>	<b>담당자</b>	<b>탄소산업과 임정규(☎281-2535)</b>
------------	--------------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 디지털 사이니지, 미디어파사드 등 4차산업혁명 시대의 유망 성장분야인 스마트미디어의 지역적 산업기반 조성을 위한 거점센터 구축으로 전주시 미래 신성장동력 확보 및 일자리 창출 등 지역경제 활성화

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016. ~ 2020.
- 위 치 : 전북정보산업지원센터(전주시 완산구 현무2길 25)
- 규 모 : 지상 1층 ~ 3층, 662㎡ (200평)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,930백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,930	2,550	460	460	460
국 비	1,300	1,120	60	60	60
시 도 비	600	300	100	100	100
시군구비	1,430	530	300	300	300
기 타	600	600	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)**

- 2016 K-ICT 지역스마트센터 수행기관 공모 선정(구 미래부) : 2016. 08. 10.
- K-ICT 전북(전주) 스마트미디어센터 개소식 : 2017. 05. 15.
- 2018 스마트미디어산업 컨퍼런스 : 2018. 04. 06.
- 전문인력양성교육(드림VR·AR실용콘텐츠 제작, AR Target 제어 증강현실 콘텐츠 제작) : 2018. 상/하반기
- 전주 사이니지 전토포럼(4회개최) : 2018. 연중
- 전북KT&G 상상univ 협약 및 교육실시 : 2018. 09. ~ 10.

**□ 향후계획**

- 콘텐츠 제작지원, 전문인력 양성교육, 산학연관 네트워킹 등을 통한 지속적 저변확대
- 창업 인큐베이팅 및 마케팅, 기술지원 등을 통한 유망 스타트업 발굴 및 육성 등

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비 : (당초) 73.0억원 [국 45, 도 6, 시 16, 현물 6]  
(변경) 39.3억원 [국 13, 도 6, 시 14.3, 현물 6]
- ※ 변경사유 : 기재부 2년(2016~2017) 일몰제 적용에 따른 국비지원 축소

<b>사업명</b>	<b>지식산업센터 건립</b>	<b>담당자</b>	<b>탄소산업과 이동근(☎281-2491)</b>
------------	------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 전주첨단벤처단지에 소규모 영세기업을 위한 저렴한 임대형 사업공간 제공 및 저소득층 일자리 창출을 통해 지역경제 활성화에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016. ~ 2020.(5년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 유상로 67(전주첨단벤처단지 내)
- 규 모 : 부지 7,800㎡, 연면적 12,211.95㎡(지하1층, 지상6층)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 26,857백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	26,857	5,269	1,863	16,666	3,059
국 비	13,500	1,269	1,558	10,673	
시군구비	10,657	4,000	305	3,293	3,059
지 방 채	2,700			2,700	

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)**

- 지식산업센터 건립 설계공모 및 선정 : 2016. 12. ~ 2017. 03.
- 기본 및 실시설계 완료 : 2017. 03. ~ 12.
- 경관 자문위원회 의결 및 건축 인·허가 완료 : 2017. 09. ~ 10.
- 일상감사, 원가심사(조달청) 완료 : 2018. 05.
- 시공사 선정 및 공사 착수 : 2018. 06.
- 건설사업관리용역 착수, 공사 재착공 : 2018. 09.

**□ 향후계획**

- 지식산업센터 건립공사 완료 : 2020. 06.
- 지식산업센터 개관 및 운영 : 2020. 07.

**□ 사업변경 내역**

- 사업기간변경 : 동절기 공사정지 등의 사유  
- 당초 : 2016 ~ 2019. 11월 ⇒ 변경 : 2016 ~ 2020. 6월

<b>사업명</b>	<b>도시숲 광대역 그린네트워크 조성</b>	<b>담당자</b>	<b>푸른도시조성과 한송희(☎281-2286)</b>
------------	--------------------------	------------	-----------------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 덕진공원 건지산 복원을 위한 숲과 생태통로 조성으로 도시숲 기능 강화
- 생태통로와 생태숲의 그린네트 형성으로 아름답고 활력 넘치는 생태도시 조성

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. ~ 2019.(3년)
- 위 치 : 덕진공원(건지산) 일원 및 백제대로
- 규 모
  - 건지산 그린브릿지 신설(L = 40m, B = 10m) 및 도시숲 복원
  - 꽃밭정이네거리~삼천동 쌍용아파트(3단지), 0.48km

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,200백만원(지특 1,100, 시비 1,100)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액			향후 소요액 2020년 이후
		기투자	2018년	2019년	
계	2,200	30	86	2,084	
국 비	1,100	15	43	1,042	
시군구비	1,100	15	43	1,042	

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)**

- 건지산 일원 조성 - 설계완료(일상감사 및 도 원가심사 등 완료)
- 건지산 그린브릿지 신설 공사 추진
  - 공사 착공 및 현황조사, 전북대 협의 : 2018. 11.
  - 시공측량, 도로확장부 수목이식 및 인도정비 : 2018. 12. ~
- 백제대로 도시 가로숲 조성 완료(0.48km)
  - 평화동 꽃밭정이네거리 ~ 삼천동 쌍용아파트(3단지)

**□ 향후계획**

- 공사추진 : 2018. 09. ~ 2019. 12.
  - 터널(생태통로) 구조물 및 강판 설치 완료 : 2019. 09.
  - 조경공사 : 2019. 10.
  - 현장정리 및 준공 : 2019. 11.

**□ 사업변경 내역**

- 당초 사업 계획 대비 사업 규모 및 사업비 축소
  - 규 모 : 백제대로 도시 가로숲 조성 사업량 축소(15.2km → 4.8km)
  - 총사업비 : (당초) 90억 → (변경) 22억
  - 조정사유 : 사업예산 부족
    - 당초:백제대로(인후동 명주골네거리~평화동 꽃밭정이 네거리) 15.2km구간
    - 변경:백제대로(평화동 꽃밭정이네거리~삼천동 쌍용아파트(3단지) 4.8km구간

사업명	덕진공원 연화교 설치	담당자	푸른도시조성과 한송희(☎281-2286)
-----	-------------	-----	---------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 덕진공원내 노후된 연화교를 안전하고 쾌적한 대표관광지 이미지로 설치하여 지역관광 및 관광수요 창출로 지역경제 활성화

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016. ~ 2020.(5년)
- 위 치 : 덕진구 덕진동1가 1316-2유 일원(덕진공원내 연못)
- 규 모 : 기존 연화교 철거 및 재가설 1식(L=263m, B=2.5m)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,000	200	1,100	2,000	3,700
국 비					
시 도 비	750	200	550		
시군구비	4,250		550		3,700
지 방 채	2,000			2,000	
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)**

- 연화교 정밀안전진단 용역 추진 : 2015. 04. ~ 06.
- 연화교 설치공사 실시설계용역 추진 : 2016. 07. ~ 2018. 10.
- 연화교 재가설공사 착공 : 2018. 11. 28.

**□ 향후계획**

- 연화교 재가설공사 일시중지 : 2019. 03. 29.  
- 덕진공원 전통공원화와 연계 검토
- 연화교 재가설공사 준공 : 2020. 02.

<b>사업명</b>	<b>지역전략식품산업육성사업 (명품김치산업화사업)</b>	<b>담당자</b>	<b>관광산업과 김창환(☎281-2381)</b>
------------	-------------------------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 지역 농수산업 주체인 농·산·학·연·관의 역량을 집중, 지역의 특화된 농수산물의 생산·유통·가공·판매 등으로 농가 소득증대 및 산업화

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. ~ 2021.(5년)
- 내 용
  - S/W : 인력양성, 네트워크구축, 브랜드개발·육성, 신제품 R&D, 홍보마케팅
  - H/W : 김치가공유통종합센터 구축, 전주김치문화관 구축
- 연계시군 : 부안군(지역전략산업 지킴 의거, 곰소 젓갈·소금 등 연계)
  - 곰소젓갈김치 홍보관 및 위생시설 <사업비 1,000백만원(국 400, 군 600)>
- 사업주관 : 사단법인 명품김치산업화 사업단

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,815백만원(국 2,600 시 3,215) ※부지조성비(780백만원) 별도  
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,595	1,000	690	3,540	2,365
국 비	3,000	550	270	1,680	500
시 도 비					
시군구비	3,995	300	420	1,860	1,415
기 타	600	150			450

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)**

- 2017년 농식품부 지역전략식품산업육성사업 공모 선정 : 2016. 04.
- 사무국 구성 및 김치문화관 운영(홍보, 체험, 교육) : 2017. 03. ~
- 명품김치 브랜드 및 패키지 개발 용역 : 2017. 07. ~ 2018. 04.
- 시장조사 및 통합마케팅 마스터플랜 수립 용역 : 2017. 08. ~ 2018. 02.
- 김치가공유통종합센터 신축부지 위치 확정 : 2018. 07.
- 전주명품김치 전략상품개발 및 패키지 디자인 개발 제작 : 2018. 12. ~ 2019. 06.

**□ 향후계획**

- 공유재산관리계획 심의 및 의회동의 : 2019. 03.
- 김치가공유통종합센터 구축방안 및 운영매뉴얼 구축 : 2019. 05. ~ 09.
- 김치가공유통종합센터 기본 및 실시설계 : 2019. 05. ~ 09.

사업명	인후3동 주민센터 신축	담당자	덕진 행정지원과 정병준(☎270-6274)
-----	--------------	-----	----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 평생학습센터를 사용하고 있는 인후3동 주민센터 청사를 신축하여 민원불편 해소 및 주민자치프로그램 활성화 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. ~ 2019.(3년)
- 위 치 : 덕진구 인후동1가 886-5외 1필지
- 규 모 : 토지 909.5㎡, 건물 2,979㎡(지하1층, 지상5층)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,800		2,500	2,300	
국 비					
시 도 비	4,800		2,500	2,300	
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)**

- '17년 전북도 지방재정투자심사 결과 사업추진 결정 : 2017. 06. 02.
- 당초 계획부지 토지주 매각의사 불가 통보 : 2017. 06. 23.
- 대체부지 주민간담회 선정 및 매도의향서 징구 : 2017. 07. 27.
- 공유재산관리계획 변경 승인 : 2017. 09. 15.
- 부지 및 건물 협의매입 완료 : 2018. 08. 14.
- 실시설계 용역착수 : 2018. 09. 03.
- 공공디자인위원회 심의 : 2018. 12. 12.

**□ 향후계획**

- 실시설계 납품 : 2019. 03.
- 공사 착공 : 2019. 04.
- 준공 : 2019. 09.



<b>사업명</b>	<b>서노송예술촌 프로젝트</b>	<b>담당자</b>	<b>도시재생과 문인수(☎281-5319)</b>
------------	--------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 주거환경이 쇠퇴되고 취약한 지역에 대한 기초생활 인프라 확충 등 주민의 삶의 질 향상

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. ~ 2020.(4년)
- 위 치 : 전주시 완산구 서노송동 일원
- 규 모 : A=110,000m<sup>2</sup>

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,400		5,248	1,082	1,070
국 비	3,000		1,924	541	535
시 도 비					
시군구비	4,400		3,324	541	535
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 2017년 도시활력증진사업 공모 선정(국토교통부) : 2016. 10. 11.
- 지방재정투자심사 완료(전라북도) : 2017. 08. 09.
- 공동체육성 사업 착수 : 2018. 05.
- 기반시설공사 착수 : 2018. 06.
- 문화예술복합공간 조성 용역착수 : 2018. 11.

**□ 향후계획**

- 공동체육성 사업 추진 : 2018. 12 ~ 2020. 12.
- 기반시설 공사 추진 : 2018. 12 ~ 2020. 12.
- 문화예술복합공간 조성공사 추진 : 2019. 06 ~ 2020. 06.

사업명	세계평화명상센터 건립	담당자	문화정책과 송경호(☎281-2680)
-----	-------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 불교정신문화 계승과 전통문화유산의 보존·발전을 위한 종교문화시설 건립으로 통한 종교자원의 관광명소화 및 도시관광 활성화 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. ~ 2020.(4년)
- 위 치 : 덕진구 만성동 84 일원(서고사 인근)
- 규 모 : 부지면적 80,696㎡, 연면적 3,358㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,000	96	500	1,840	7,564
국 비	3,000	29	150	552	2,269
시 도 비	1,750	17	87	322	1,324
시군구비	1,750	17	88	322	1,323
지 방 채					
민간자본	3,500	33	175	644	2,648

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)**

- 사업계획서 접수·진달(전북도, 문체부) : 2016. 05.
- 지방채정 중앙 투자심사 완료 : 2017. 03.
- 실시설계(안) 일상감사 절차 완료 : 2017. 12.
- 건축 인허가 및 건축설계 완료 : 2018. 09.

**□ 향후계획**

- 1차분 공사착공 : 2019. 02.  
- 명상생활체험관(준공예정일: 2019. 9월)
- 2, 3차분(교육복합관, 명상파크) 설계 : 2019. 03 ~ 05.  
- 공사착공 및 준공 : 2019. 11. ~ 2020. 12.

<b>사업명</b>	<b>전주국제영화제 개최</b>	<b>담당자</b>	<b>문화정책과 이상민(☎281-2073)</b>
------------	-------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 차별화된 국내 제일의 대안·독립영화제로서 지역의 영상문화 및 관광산업 발전의 견인차 역할로 전주브랜드 가치 제고 및 지역민의 문화 향유권 확대

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 5. 3. ~ 5. 12. / 10일간
- 장 소 : 영화의 거리 및 옥토 주차장(총 5개 극장 19개관)
- 규 모 : 45개국 241편 영화상영, 초청게스트 2,676명

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,700		4,700		
국 비	780		780		
시 도 비	170		170		
시군구비	2,600		2,600		
지 방 채					
민간자본	1,150		1,150		
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 영 화 상 영 : 45개국 241편( 장편 197편, 단편 44편 )
- 유료관람객 : 80,244명 ( 좌석점유율 : 76.7% )
- 상 영 회 차 : 536회차 ( 매진회차 : 284회 )
- 초청게스트 : 2,676명(국내 2,478명, 해외 198명)
- 자원봉사자 : 263명
- GV(관객과의 대화) : 203회

**□ 향후계획**

- 제21회 전주국제영화제 사업계획 수립 : 2019. 10.
- 제21회 전주국제영화제 경쟁부문 출품작 공모 : 2019. 11.
- 제21회 전주국제영화제 자원봉사자 모집 : 2019. 12.
- 제21회 전주국제영화제 개최 : 2020. 04. ~ 05.

<b>사업명</b>	<b>국립무형유산원 문화시설지구 조성사업</b>	<b>담당자</b>	<b>문화정책과 박금숙(☎ 281-5128)</b>
------------	----------------------------	------------	------------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 무형문화재 진흥 복합단지(가칭)조성에 따른 국립무형유산원 주변의 문화시설지구 부지매입 및 도로개설을 통한 지역주민 복리증진

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. ~ 2019.(3년)
- 위 치 : 완산구 동서학동 국립무형유산원 일원
- 규 모
  - 부지매입 : 25필지 4,033㎡ (동측-13필지 2,481㎡, 서측-12필지 1,552㎡)
  - 도로개설 : L=130m, B=10m(서편 기존도로 확장개설)
  - 지장물 철거 : 건물 21개소 및 담장 등 구조물

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,700	1,000	1,800	1,900	
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,700	1,000	1,800	1,900	
지 방 채					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)**

- 토지 등 보상계획 공고 및 열람 : 2014. 05. 01. ~ 05. 15.
- 감정평가 : 2014. 06. 10. ~ 07. 31.
- 토지매입 협의매수완료 : 37필지 : 2014. ~ 2015.
- 매입 지장물 철거 : 2016. 08. ~ 12.
- 미매입 토지(25필지) 재감정평가 : 2017. 11. 20. ~ 12. 15.
- 토지매입 협의매수(17필지) : 2018. 01. ~ 2019. 02
- 지장물 철거 및 도로개설 실시설계 용역 : 2018. 02. ~

**□ 향후계획**

- 미매입 토지(8필지) 재감정 평가 : : 2019. 03. 20. ~ 04. 19.
- 보상협의 및 매입추진 : 2019. 05. ~ 2019. 12.
- 지장물 철거 및 도로개설 : 2019. 05. ~ 2019. 12.

사업명	전주시 북부권 (복합)복지관 건립	담당자	생활복지과 장원 (☎281-5141)
-----	--------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 아동, 노인, 청소년 등 다양한 계층이 이용할 수 있는 복합기능의 복지관을 건립하여 지역주민에게 다양한 복지서비스 제공 및 지역적 불균형 해소

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. ~ 2020.(4년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 쪽구름2길 25(반월동 230-7)
- 규 모 : 대지 2,278㎡(689평), 연면적 3,306㎡(1,000평, 지하1층, 지상4층)정도

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,000		10	3,990	5,000
국 비					
시 도 비					
시군구비	6,000		10	990	5,000
지 방 채	3,000			3,000	

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 북부권 복합복지관 건립 기본계획(안)수립 연구용역 완료 : 2017. 05. 30.
- 공유재산 취득심의위원회 심의완료(원안의결) : 2017. 10. 18.
- 중앙투자심사 완료(조건부승인) : 2017. 11. 10.
- 공유재산관리계획 승인(제346회 전주시의회 제2차 정례회) : 2017. 12. 20.
- 공간구성 의견수렴을 위한 현장실무자 등 간담회 개최 : 2018. 08.
- 설계공모, 실시설계용역 및 행정절차 이행 : 2018. 09. ~ 11.
- 설계자 선정 및 용역착수 : 2018. 12.
- 설계용역 중간보고 및 자문위원회 : 2019. 04.

**□ 향후계획**

- 설계용역 자문위원회(2차) : 2019. 05.
- 기본설계 완료 및 경관심의 : 2019. 05. ~ 06.
- 공사착공 및 준공 : 2019. 07. ~ 2020. 12.

<b>사업명</b>	<b>화물자동차 공영차고지 조성</b>	<b>담당자</b>	<b>시민교통과 유정상(☎281-2169)</b>
------------	-----------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 화물자동차의 이면도로 및 밤샘 불법주정차를 차단하고 건전한 교통 문화 분위기를 조성하고 물류거점 확보로 화물운송사업 경쟁력 강화

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2013. ~ 2020.(8년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 장동 1054-1 (장동 유통단지)
- 규 모 : 41,680㎡(12,600평) / 350면, 관리동 및 휴게시설 등

**□ 소요자원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 14,572백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	14,572	8,422	2,500	3,650	
국 비	5,880	3,380	1,000	1,500	
시군구비	8,692	5,042	1,500	2,150	

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)**

- 중기지방재정계획반영 : 2013. 08.
- 화물자동차 공영차고지 조성계획 수립 : 2013. 10.
- 지방재정 투융자 조건부 승인 : 2014. 07.
- 화물차 공영차고지 효율적인 운영관리방안 연구용역 : 2015. 08.
- 도시관리계획 결정(변경)완료 : 2015. 12.
- \* ‘화물터미널 ⇨ 화물자동차 공영차고지’ 로 변경결정
- 토지매입 계약체결(3개년 분할납부) : 2015. 05. ~ 2017. 11.
- 공영차고지 용지매입비 완납(소유권이전:전주시) : 2017. 05.
- 공영차고지 조성을 위한 간담회 개최 : 2017. 08. ~
- 입주자대표회, 정계, 교통전문가, 화물연대 등
- 지방재정 중앙투자 재심사 승인(사업기간 연장:2017년⇒2019년) : 2017. 11.
- 설치 반대 진정민원 접수(364명, 입주자77%) : 2017. 12.
- 공영차고지 실시설계용역 발주 및 완료 : 2017. 12.~ 2018.12.
- 공영차고지조성공사 착공 : 2018. 12.

**□ 향후계획**

- 사업비 부족분 확보(시비 21억, 추경예산) : 2019. 12월한
- 공영차고지 조성공사 추진 및 완공 : 2019. 01. ~ 2020.

**□ 사업변경 내역**

구 분	당 초	현 재
사업규모	41,680㎡(12,600평) / 주차 370면, 관리동, 편의시설 등	
총사업비	12,562백만원	14,572백만원
사업기간	2013. ~ 2019.(7년)	2013. ~ 2020.(8년)

<b>사업명</b>	<b>전주시 업사이클센터 건립</b>	<b>담당자</b>	<b>자원순환과 오재경(☎281-2153)</b>
------------	----------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 쓰레기 자원화로 미래산업 경쟁력 강화 및 재활용 선도도시를 구축하고 지역특색을 살린 재활용(업사이클)산업 육성을 위한 기반 마련

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. ~ 2019.(3년)
- 위 치 : 완산구 기린대로 200-5(서노송동 582-12)[선미촌 일원]
- 규 모 : 업사이클센터 조성(부지면적 : 602㎡, 건축연면적 : 1,070㎡)
  - 리모델링 1,070㎡, 증축 150㎡
  - 업사이클공방, 전시판매장, 교육·회의장, 사무실, 카페, 자재보관 창고

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,800백만원(국 2,400 시 2,400)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,800	1,628	40	3,132	
국 비	2,400		39	2,361	
시 도 비					
시군구비	2,400	1,628	1	771	

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)**

- 사업대상 토지·건물 감정평가 및 매입(1,572백만원) : 2017. 01.
- 기본계획 수립용역 : 2017. 04. ~ 10.
- 투자심사(지방재정계획심의위원회) 적정 통보 : 2017. 11.
- 실시설계 용역 : 2018. 04. ~ 12.
- 리모델링 및 증축공사 착공 : 2018. 12. 31.

**□ 향후계획**

- 리모델링 및 증축공사 준공 : 2019. 08. 18.

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비 변경 : 3,700백만원 ⇒ 4,800백만원
- 변경사유 : 공사비 총액 증가(1,980백만원→2,580백만원), 상설전시실 등 전시물 제작·설치 사업 추가(500백만원)

<b>사업명</b>	<b>전주형 사회주택 공급사업</b>	<b>담당자</b>	<b>주거복지과 김철수(☎281-5246)</b>
------------	----------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 1인 가구의 증가, 월세 전환 가속화 등 주거수요 다변화에 대응하기 위한 공공임대주택의 새로운 대안으로서 「전주시와 사회적 경제주체가 공동으로 출자하여 주거약자의 주거안정을 위하여 장기간 임대하는 사회주택 공급」

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. ~ 2021.(5년)
- 위 치 : 전주시 일원
- 규 모 : 민간토지·빈집 등 연차별 1개소 이상 매입하여 사회주택 공급

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,200	800	1,120	1,600	3,680
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,500	500	700	1,000	2,300
지 방 채					
민간자본	2,700	300	420	600	1,380
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 27%)**

- 전주형 사회주택 공급 및 운영방안 전략회의 및 사업계획서 마련
- 2017년 전주형 사회주택 시범 공급사업 15가구 공급
- 2018년 전주형 사회주택 공급사업 15가구

**□ 향후계획**

- 2019년 전주형 사회주택 공급 사업시행자 선정
- 2019년 전주형 사회주택 공급 선정지 매입 및 리모델링 사용허가
- 2019년 전주형 사회주택 공급지 입주자모집 및 입주



사업명	전주 제1산업단지 재생사업	담당자	중소기업과 송정훈(☎5122)
-----	----------------	-----	------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 도로, 주차장 등 기반시설 확충으로 기업환경 및 근로환경 개선
- 친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2010. ~2020.(11년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동 전주 제1산업단지 일원
- 규 모 : 산단재생 1,806천㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 67,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	67,500	43,226	4,326	6,200	13,748
국 비	29,500	23,026	1,000	3,000	2,474
시 도 비					
시군구비	38,000	20,200	3,326	3,200	11,274
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 64%)**

- 노후산단 재생사업 우선 사업지구 선정 : 2009. 09.
- 재생사업지구 지정 및 재생계획 고시 : 2012. 06.
- 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인고시 : 2015. 11.
- 팔과정로(대로1-1호선) 신설 및 확장공사 착공 : 2016. 06.
- 지원·주거시설용지 내 도로개설 편입용지 보상 착수 : 2016. 09.
- 철길명소화 사업(도로정비공사) 착공 : 2018. 02.

**□ 향후계획**

- 지원·주거시설용지 내 도로개설 추진 : 2019. 5. ~ 2020. 12.
- 팔과정로(대로1-1호선) 신설 및 확장공사 준공 : 2019. 08.
- 철길명소화 사업(도로정비공사) 준공 : 2020. 12.

<b>사업명</b>	<b>혁신도시 다목적체육센터 건립</b>	<b>담당자</b>	<b>체육산업과 이기웅(☎281-2921)</b>
------------	------------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 혁신도시 내 다목적체육관 및 수영장을 건립하여 거주민들이 생활체육에 대한 욕구를 부응하는 한편 정주여건 개선 및 삶의 질 향상에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016. 2. ~ 2021. 12
- 위 치 : 전주시 덕진구 중동 852
- 규 모 : 부지면적5,396.6㎡, 연면적 3,900㎡(지하1층/지상2층)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 11,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	11,300	3,500		3,500	4,300
국 비	3,000	3,000			
시 도 비	3,500			1,500	2,000
시군구비	4,300			2,000	2,300
지 방 채					
기 타	500	500			

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 중기지방재정계획 심의 : 2016. 02.
- 다목적체육센터 건립 타당성용역 완료 : 2016. 11.
- 중앙지방재정 투자심사 조건부 통과 : 2017. 06.
- 공유재산 관리계획 의회 동의 : 2018. 06.

**□ 향후계획**

- 건립위치 변경(장동 1114→ 중동 852) : 2019. 01.
- 2019년 제1차 전북도 지방재정 투자심사 조건부 통과 : 2019. 03.
- 공유재산관리계획 의회동의 : 2019. 06.
- 기본 및 실시설계용역 : 2019. 08.
- 공사착공 : 2020. 03.
- 건립사업 완료 : 2021. 12.

**□ 사업변경 내역**

- 건립위치 변경('19. 1) : 장동 1114 → 중동 852 ※ 투자심사 재심사('19. 3.)

<b>사업명</b>	<b>전주 신산업 융복합 지식산업센터 건립</b>	<b>담당자</b>	<b>탄소산업과 이동근(☎281-2491)</b>
------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 전주 신산업 융복합 허브 기능의 임대형 지식산업센터 건립을 통해 미래 먹거리 산업 육성과 새로운 일자리 창출을 선도하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. ~ 2020.(4년)
- 위 치 : 전주시 완산구 아중로 33(전주정보문화산업진흥원 내)
- 규 모 : 부지 1,650㎡, 연면적 9,000~10,000㎡(지하1층, 지상6층)  
 ※ 설계공모에 따라 연면적, 층수 등 사업규모 변동 가능

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 24,388백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	24,388	2,000	582	11,611	10,195
국 비	15,672	0	582	8,400	6,690
시군구비	8,716	2,000	0	3,211	3,505

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 건립前 경제적 타당성 조사완료(산업연구원, B/C 1.08) : 2017. 10.
- 지방재정중앙투자심사 통과(행안부) : 2017. 11.
- 공유재산관리계획안 시의회 의결 : 2017. 12.
- 기본 및 실시설계 : 2018. 07. ~ 12.

**□ 향후계획**

- 일상감사, 원가심사(조달청) 완료 : 2019. 03.
- 공사 및 건설사업관리용역 발주 : 2019. 04.
- 시공사 및 용역사 선정 : 2019. 05.
- 공사 및 용역 착수 : 2019. 06.
- 지식산업센터 건립공사 완료 : 2020. 12.
- 지식산업센터 개관 및 운영 : 2021. 03.

<b>사업명</b>	<b>국제 3D프린팅 코리아 엑스포</b>	<b>담당자</b>	<b>탄소산업과 김혜수(☎281-2549)</b>
------------	-------------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 3D프린팅·드론 등 전라북도 신성장산업 발전상을 확인하고 신성장 동력 산업으로 육성해나가 미래를 향해 도약할 수 있는 계기를 마련
  - 전라북도의 신성장산업 육성의지 표출을 통한 관련사업 전북지역 유치
  - 지역 중소기업들의 홍보 및 국내외 판로 개척 등

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2018. 6. (※행사일시 : 2018. 4. 6. ~ 4. 8.)
- 위 치 : 전주 월드컵경기장 내 특별전시장
- 내 용 : 전주시 3D프린팅 산업에 대한 시민관심제고 및 관련기업 육성을 위한 국제박람회 개최
  - ※ 개·폐회식, 컨퍼런스, 전시 및 홍보, 비즈니스 쇼케이스, 기타 부대행사 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	400		400		
국 비					
시 도 비	100		100		
시군구비	300		300		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 참가업체 유치 및 업무협약 : 2018. 01. ~ 03.
- 행사장 조성 : 2018. 03.
- 2018 국제 3D프린팅 코리아 엑스포 행사 개최 : 2018. 04. 06. ~ 04. 08.

**□ 향후계획**

- 드론축구 챌린지 대회장 등 행사장 일부 무료 개방
- 탄소, 3D프린팅, 드론 등 주요 신성장 산업의 활성화 및 산업저변 확대를 위한 중장기 계획의 차질없는 추진으로 미래 먹거리 적극 확보

<b>사업명</b>	<b>산지유통센터 조성사업</b>	<b>담당자</b>	<b>친환경농업과 박삼훈(☎281-5070)</b>
------------	--------------------	------------	------------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 산지농산물의 품질 규격화 · 상품화로 농산물 유통체계 개선 및 시장경쟁력 제고

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016. ~ 2018(3년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 만성동 141-5번지
- 규 모 : 농산물산지유통센터 신축((대지 9,750㎡ /연면적 4,937㎡)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,708백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,708	3,700	6,008		
국 비	1,800		1,800		
시 도 비	540		540		
시군구비	4,960	3,700	1,260		
민간자본	2,408		2,408		
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 16년 APC건립 지원사업 공모에 따른 대상자확정 : 2015. 07.
- 부지매입(APC부지 및 농산물 판매장) : 2016. 09.
- 지방재정투자 도심사 : 2017. 10.
- 공사 착공 : 2018. 03.
- 사용승인 : 2018. 11.
- 운영개시 : 2018. 11. ~

**□ 향후계획**

- 산지유통시설 활성화 위한 적극적인 지도감독 : 2019. 01. ~ 12.

사업명	한옥자원활용 야간상설공연	담당자	문화정책과 나지선(☎281-2227)
-----	---------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 한옥 자원과 판소리를 결합한 야간 역사문화 공연 콘텐츠를 육성하여 전통문화중심도시 전주로의 도약에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 1.~ 12.
- 위 치 : 전주한벽문화관 혼례마당
- 규 모 : 전주마당창극 ‘변사또 생일잔치’ 공연 35회

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 641백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	641		641		
국 비	119		119		
시 도 비	48		48		
시군구비	334		334		
기 타	140		140		

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2018 전주마당창극 ‘변사또 생일잔치’ 공연 준비 : 2018. 01. ~ 04.
- 2018 전주마당창극 ‘변사또 생일잔치’ 공연 35회 진행 : 2018. 05. ~ 10.

**□ 향후계획**

- 2019 전주마당창극 ‘진짜진짜 옹고집’ 공연 준비 : 2019. 01. ~ 04.
- 2019 전주마당창극 ‘진짜진짜 옹고집’ 공연 진행 : 2019. 05. ~ 10.

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비
  - 당초 620백만원 ⇒ 변경 641백만원
  - 외부 초청공연 증가에 따른 운영수입 증가(119백만원 ⇒ 140백만원)

사업명	전주독립영화의 집 건립	담당자	문화정책과 변동현(☎ 281-2686)
-----	--------------	-----	-----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 「영화 표현의 해방구」로서 독립과 대안의 정체성을 상징하며, 전주국제영화제의 전용상영관 및 국내·외 독립영화의 메카이자 플랫폼으로 조성

**□ 사업개요**

- 위 치 : 전주시 구도심(영화의 거리 내)
- 규 모 : 부지 15,150.4㎡
- 기 간 : 2018. ~ 2022.(5년)
- 내 용 : 독립영화 라키비움, 독립영화 아카데미, 시네파크 등
  - 신축(4,958㎡), 개축(2,099㎡), 지하주차장(2,149㎡), 야외광장(6,641㎡)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 46,600백만원(국비 16,550, 지방비 30,050)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	46,600			22,400	24,200
국 비	16,550			4,450	12,100
시 도 비					
시군구비	30,050			17,950	12,100
지 방 채					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)**

- 기본계획 및 타당성 조사 연구용역 추진 : 2018. 02. ~ 03.
- 중앙투자심사 : 2018. 04. ~ 06.
- 부지매입을 위한 감정평가 추진 : 2018. 08. ~ 12.
- 공유재산관리계획 수립을 위한 의회간담회 실시 : 2018. 12.

**□ 향후계획**

- 부지 매수 및 사전행정절차 이행 : 2019. 02. ~ 10.
- 시설결정 및 기본구상 등 : 2020. 02.
- 독립영화의 집 착공 및 준공 : 2020. ~ 2022.

<b>사업명</b>	혁신동 주민센터 신축	<b>담당자</b>	자치행정과 김종욱(☎281-2238)
------------	-------------	------------	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 행정구역 조정에 따라 혁신동을 신설하고 동 주민센터를 신축함으로써 효율적인 대민 행정서비스 제공 추진
- 주민자치센터 공간 확보에 따른 주민참여 확대

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2021. 3.(4년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 장동 1114
- 내 용
  - 혁신동 주민센터 청사 건립(부지 2,714㎡, 연면적 2,317㎡ / 지하1층, 지상3층)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 11,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	11,200	4,200	330		6,670
국 비					
시 도 비					
시군구비	11,200	4,200	330		6,670
지 방 채					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)**

- 혁신도시 공공부지 활용방안 결정 : 2018. 03.
- 혁신동 청사 신축 지방재정투자사업 심사 결정 : 2018. 07.
- 설계용역비(3.3억원) 편성 : 2018. 07.
- 혁신도시 공공시설 건립위치 변경(복합체육시설↔주민센터) : 2018. 12.
  - 덕진구 중동 852(5,397㎡) ⇒ 덕진구 장동 1114(2,714㎡)

**□ 향후계획**

- 건립위치 변경에 따른 재정투자심사 재심사 : 2019. 01. ~ 04.
- 부지변경에 따른 공유재산관리계획 심의 : 2019. 04. ~ 06.
- 청사건립비 예산편성 : 2019. 06.
- 공사시행(설계용역 추진 및 청사 신축) : 2019. 07. ~ 2021. 03.

**□ 사업변경 내역**

변 경 전	변 경 후
○ 위 치 : 덕진구 중동 852	○ 위 치 : 덕진구 장동 1114
○ 면 적 : 5,397㎡	○ 면 적 : 2,714㎡
○ 사업비 : 9,300백만원	○ 사업비 : 11,200백만원



사업명	서부권 생활밀착형 국민체육센터 건립	담당자	체육산업과 이승원(☎281-2923)
-----	---------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 생활밀착형 국민체육센터를 조성해 공공체육시설이 부족한 서부권(서신동) 주민에게 생활체육 인프라 제공

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 3 ~ 2021. 6
- 위 치 : 전주시 완산구 서신동 794
- 규 모 : 연면적 1,800㎡, 지하1층/지상2층

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,000		16	400	5,584
국 비	3,000	0	0	200	2,800
시 도 비					
시군구비	3,000	0	16	200	2,784
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)**

- 건립 타당성 용역 완료 : 2018. 06.
- 지방재정 투자심사-조건부 : 2018. 11.

**□ 향후계획**

- 공유재산관리계획 의회 승인 : 2019. 05.
- 기본 및 실시설계 용역 : 2019. 10.
- 공사착공 및 준공 : 2020. 04. ~ 2021. 06.

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비(당초 : 6,400백만원 ⇒ 변경 : 6,000백만원)

<b>사업명</b>	<b>전북혁신도시 복합혁신센터 건립</b>	<b>담당자</b>	<b>완산도서관 장재훈(☎230-1806)</b>
------------	-------------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 지역사회의 미래주역인 어린이들이 육체적·정신적으로 건강하게 성장하기 위한 다양한 인프라를 구축함으로써 혁신도시 정주여건 개선 극대화 및 안정적인 정착 기대

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. ~ 2021.(4년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 장동 1068-2번지
- 규 모 : 연면적 4,950㎡, 지하1층/지상3층
- 내 용
  - 유아·어린이 놀이공간, 트윈세대공간, 창작활동·공연 공간 조성

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 17,700백만원(국7,500, 도2,250, 시7,950)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	17,700	2,700	1,000	2,000	12,000
국 비	7,500		500	1,000	6,000
시 도 비	2,250		150	300	1,800
시군구비	7,950	2,700	350	700	4,200

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 지방재정투자심사(전북도) : 2018. 10. 19
- 공유재산관리계획 의회 승인 : 2018. 12. 10

**□ 향후계획**

- 전북혁신도시 복합혁신센터 건립 공공건축 사업계획 사전검토 : 2019. 02. 11
- 전북혁신도시 복합혁신센터 건립 기본구상 용역 발주 : 2019. 04. 12
- 설계 공모 : 2019. 07.
- 공사 발주 : 2020. 03.
- 공사준공 및 개관 : 2021. 12

<b>사업명</b>	<b>빙상경기장 환경개선</b>	<b>담당자</b>	<b>체육산업과 신동기(☎281-2939)</b>
------------	-------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 노후화가 진행된 빙상경기장을 개보수하여 시설물의 안전성을 확보함으로써 시설 이용객의 만족도를 높일 뿐만 아니라 각종 대회를 유치하여 전주시가 엘리트 체육의 중심지 이미지를 제고하기 위함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 7. ~ 2020. 2.
- 위 치 : 전주시 완산구 백제대로 310(빙상경기장)
- 규 모 : 빙상경기장

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,100			77	2,023
국 비	300			11	303
시 도 비					
시군구비	1,800			66	1,720
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 2018년 본예산, 1·2회 추경 예산 확보 : 2018. 01. ~ 12.
- 2018년 투자심사 및 중기지방재정계획 반영 : 2018. 02.
- 2018년 생활체육시설 설치 지원 공모 신청 및 확정 : 2018. 02. ~ 04.
- 설계용역 착수 : 2018. 11.

**□ 향후계획**

- 설계용역 완료 : 2019. 07.
- 공사 착수 및 완료 : 2019. 08. ~ 2020. 02.

<b>사업명</b>	<b>조촌동 메타세콰이어길 경관조성</b>	<b>담당자</b>	<b>견고싶은도시과 배상열(☎281-2485)</b>
------------	-------------------------	------------	-------------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 조촌동 메타세콰이어 가로수길 나무터널 공간을 보행 및 이벤트 공간으로 조성하여 각종행사, 지역주민들 자유로운 공간으로 활용

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. ~ 2021.(4년)
- 위 치 : 덕진구 쪽구름로 일원(메타세콰이어길)
- 내 용 : 경관조성 1식 L=400m, B=27m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,400		50		3,350
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,400		50		3,350
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 경관조성 용역 착수 : 2018. 05.
- 현장조사 및 사례분석 : 2018. 07.
- 기본구상(안) 수립 : 2018. 12. ~

**□ 향후계획**

- 전문가(총괄조경가 등) 자문 : 2019. 08.
- 관련기관(도로교통공단, 경찰서) 협의 : 2019. 09.
- 주민의견 수렴 : 2019. 10.
- 사업비확보 : 2019. 12.

<b>사업명</b>	<b>유휴공간활용 문화 예술교육 센터지원 사업</b>	<b>담당자</b>	<b>문화정책과 이예리(☎281-2225)</b>
------------	-------------------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 창의적 문화예술교육 프로그램을 운영하는 학교 밖 문화예술교육 공간으로서 팔복예술공장 2단지 조성 및 운영

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 5. ~ 2019. 7.
- 위 치 : 덕진구 구렛들 1길 46
- 규 모 : 연면적 1,480㎡
- 내 용 : 시설 리모델링 및 예술교육 프로그램 운영

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,500		561	1,939	
국 비	1,000		344	656	
시 도 비					
시군구비	1,500		217	1,283	

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)**

- 문체부 공모사업 최종선정 : 2018. 03.
- 유휴공간 활용 문화예술교육센터 지원사업 컨설팅 : 2018. 04.
- 시설 설계, 교육 프로그램 개발 : 2018. 06. ~ 07.
- 설계용역 실시 : 2018. 07. ~ 12.
- 파일럿 프로그램 시범운영 : 2018. 08. ~ 12.
- 공사 착공 : 2018. 12.

**□ 향후계획**

- 예술교육프로그램 구성 및 하반기 참여 학교 모집 : 2019. 03. ~ 06.
- 건축공사 완료 및 예술교육 공간 개관 준비 : 2019. 07. ~ 08.
- 개관 및 하반기 정규 프로그램 운영 : 2019. 09. ~ 12.

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비

변경 전	변경 후	조정사유
2,000백만원	2,500백만원	공공건축물 내진설계 강화 및 단열보강에 따른 공사비 추가

- 사업기간

변경 전	변경 후	조정사유
'18. 5. ~ '19. 2.	'18. 5. ~ '19. 8.	내진설계 강화로 인한 실사용역 기간 증가 및 세입자(온에이) 미이주에 따른 공사지연

사업명	전주종합리싸이클링타운 음폐수 전용관로 신설	담당자	자원순환과 한대수(☎281-2841)
-----	-------------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 효자동 삼천 둔치 펌프장 인근 악취로 인해 공동주택 주민 및 천변을 산책하는 시민 불편을 근원적으로 해결하기 위해 기존 관로 중 자연유하 구간인 삼천동 쭉고개옛길~효자동 삼천 둔치 구간에 압송관로 신설

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 8. ~ 2019. 10.
- 위 치 : 삼천동 쭉고개 옛길 ~ 효자동 삼천 둔치
- 규 모 : 관로신설(L=5.2km, D=250~300mm), 압송펌프장 폐쇄 1식

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,520백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,520	-	1,940	1,580	-
국 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,520	-	1,940	1,580	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**

- 실시설계 용역 추진 : 2018. 08. 23.~12. 20.

**□ 향후계획**

- 음폐수 전용관로 신설공사(토목, 기계) 착공 : 2019. 03. 25.
- 음폐수 전용관로 신설공사(전기) 공사 착공 : 2019. 07. 16.
- 관로 신설 공사 완료 : ~ 2019. 10.
- 주 1회 이상 관로점검(밀폐 패킹 등) 및 악취저감제 투입 : 민원 해결시까지

<b>사업명</b>	<b>지역거점별 소통협력공간 조성사업</b>	<b>담당자</b>	<b>사회적경제지원과 이종선(☎281-5118)</b>
------------	--------------------------	------------	--------------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 주민의 주도적 참여와 혁신적 아이디어를 통해 주민 삶의 질을 향상 시킬 수 있는 거점공간 기반을 조성하여 공공의 영역에서 해결하지 못한 지역의 문제를 주민들의 자유로운 참여·협력으로 해결
- 다양한 분야 간 밀도 높은 혁신 생태계를 조성할 수 있도록 지원하기 위한 사회혁신 플랫폼 구축

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 6. ~ 2020. 5.(2년)
- 위 치 : 전주시 완산구 물왕말 3길 7 / 전주시 완산구 기린대로 209
- 규 모 : 소통협력공간 2개소 조성 및 사회혁신사업 수행

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,100	1,100	1,052	2,608	340
국 비	2,000		1,002	998	0
시 도 비					
시군구비	3,100	1,100	50	1,610	340
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 소통협력공간 1개소(서노송예술촌 리빙랩) 설계 추진
- 소통협력공간 1개소(사회혁신캠퍼스) 조성지 변경 추진
- 리빙랩 프로젝트 등 혁신사업 추진

**□ 향후계획**

- 소통협력공간 1개소(서노송예술촌 리빙랩) 설계 및 준공 : 2019. 10.
- 소통협력공간 1개소(사회혁신캠퍼스) 설계 및 준공 : 2020. 05.
- 사회혁신사업 지속 추진 : 연중

