

[별지기] 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	전주 기술창업성장지원센터 건립	담당자	신성장산업과 박지아 (☎281-2520)
-----	------------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기업 입주공간 확충 및 창업지원시설 구축으로 창업·중소기업의 집적화, 신산업의 육성 및 성장을 지원하여 새로운 일자리 창출 및 지역경제 활성화 유도

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 8.
- 위 치 : 전주시 덕진구 유상로 67(전주첨단벤처단지 內)
- 사 업 비 : 29,000백만원(국 16,000, 시 3,000, 채 5,800 현물 4,200)
- 사업규모 : 부지 8,400㎡, 연면적 9,999.59㎡(지하1층/지상4층)
- 사업내용 : 창업기업의 성장지원을 위한 기업육성형 임대형 지식산업센터 건립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	29,000	5,886	11,077	12,037	-
지방채	5,800		1,000	4,800	-
국비	16,000	1,686	8,605	5,709	-
시군구비	3,000	-	1,472	1,528	-
기타	4,200	4,200	-	-	-

※ 집행액 : 지방채 발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채 발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 건립공사 추진 중)

- 중소벤처기업부 건립지역 선정 : '19. 12.
- 기본 및 실시설계 완료 : '21. 6. ~ '22. 4.
- 기존건축물 해체공사(7동,11동) 추진 : '22. 9. ~ '23. 1.
- 전주기술창업성장지원센터 착공식 : '23. 2. 8.
- 전주기술창업성장지원센터 건립공사 추진중('24.6월말 기준 공정률 85%)
 - 기초공사 및 골조공사(지하1층) 추진 : '23. 3. ~ 6.
 - 골조공사(지상1층~4층) 추진 : '23. 7. ~ 12.
 - 기존건축물 해체공사 2차(진출입 및 연결통로 부분) 추진 : '23. 7. ~ '24. 3.
 - 외부 마감공사(판넬공사, 석공사, 창호공사 등) 추진 : '24. 2. ~ 6.
 - 외부 토목공사 및 연결통로 공사 추진 : '24. 4. ~

□ 향후계획

- 운영계획 수립 및 입주기업 1차 모집 : '24. 8. (예정)
- 기술창업성장지원센터 건립공사 준공 및 운영 : '24. 8. ~ (예정)
- 기술창업성장지원센터 개관식 : '24. 9월 중 (예정)

사업명	노후공단 재정비지원(전주1공단 재생사업)	담당자	기업지원과 소해진 (☎281-5122)
-----	------------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 노후화된 제1산업단지 내 도로·주차장·공원 등의 기반시설 확충으로 기업환경과 근로환경을 개선하여 기업 경쟁력 강화 및 친환경 산업 구조 전환 유도

□ 사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2025 (16년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동 전주 제1산업단지 일원
- 규 모 : 도로 18개노선/6.1km, 주차장 4개소/13,549m², 공원 1개소/7,716m²
(철길명소화사업(L=1.4km) : 도로개선 7개노선/2.6km, 하수관거정비 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 67,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	67,500				
지방채	13,000	13,000			
국비	27,044	27,044			
시도비					
시군구비	27,456	21,325	1,434	3,066	3,065
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인·고시 : '15. 11.
- 팔과정로(대로1-1호선) 신설 및 확장공사 완료 : '19. 8.
- 철길명소화사업 공사 완료 : '21. 12.
- 중로 및 소로 개설공사 완료 : '21. 12.
- 주차장(108호) 조성 완료 : '23. 06.

□ 향후계획

- 근린공원(188호) 조성 완료 : '25. 12.
- 잔여사업(주차장 2, 도로정비 1) 완료 : '25. 12.

사업명	동학농민혁명 역사문화공원조성사업	담당자	문화유산과 김인산 (☎281-5354)
-----	-------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 근대 중요한 역사적 사건인 동학농민혁명의 의의를 되새기기 위한 역사 문화공원을 조성하여 시민과 관광객에게 동학농민혁명 정신 공유
- 동학농민혁명을 알릴 수 있는 거점공간을 조성하여 전시체험 및 교육공간으로 활용

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2023.
- 위 치 : 전주시 완산구 곤지산4길 12(완산도서관 B동)
- 규 모 : 지상 3층, 연면적 1,551㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,794백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,794	-	79	1,715	-
지방채	1,400	-	-	1,400	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	79	-	16	63	-
시군구비	315	-	63	252	-
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 동학농민혁명 파랑새관 공사 관련 용역 착수 : '22. 12.
- 동학농민혁명 파랑새관 공사 착공 : '23. 4.
- 동학농민혁명 파랑새관 준공 : '23. 12.

향후계획

- 파랑새관 전시실 및 내부 정비 : '24. 1. ~ 7.
- 동학농민혁명 파랑새관 개관 : '24. 7. 29.

사업명	전주 실내체육관 건립	담당자	체육산업과 권지형 (☎281-2924)
-----	-------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 1973년 준공되어 노후된 체육관을 신축하여 체육시설 안전성 확보 및 시민들의 스포츠복지 향상 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2026.
- 위 치 : 전주시 덕진구 혁신로 517-7 일원(장동 운동장 부지내)
- 규 모 : 연면적 14,225㎡(지하1층/지상3층)
- 내 용 : 복합 실내체육관(농구, 배드민턴 및 각종 실내행사 등) 건립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 65,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	65,200	23,600		7,500	34,100
지방채	22,100	14,600		7,500	
시군구비	43,100	9,000			34,100

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 전주실내체육관 건립계획 수립 : '17. 12.
- 행정절차추진 : '18. 1.~'19. 9.
- 토지매입 및 설계용역 완료 : '22. 2.~11.
- 시공사 선정(조달청) : '24. 3.

□ 향후계획

- 건설사업관리(CM) 용역사 선정 : '24. 7. ~
- 사업완료 : '26. 12.

사업명	북부권 국도대체 우회도로 (용진~우아)건설	담당자	도로과 길창민 (☎281-2487)
-----	----------------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 북부권 국도대체우회도로 1단계(용정~용진) 사업과 연계한 2단계(용진~우아) 사업을 추진하여 교통량 분산 및 교통 불편 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2016~ 2026년(11개년)
- 위 치 : 완주군 용진면 용흥리 ~ 전주시 완산구 색장동(국도 21호선)
- 규 모 : 연장 9.9km(전주시 구간 6.7km), 폭 20m(4차로)
- 총사업비 : 368,400백만원[국비 329,900, 시비 38,500(1공구 20,200, 2공구 18,300)]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	38,500				
지방채	15,000	15,000		13,000	2,000
국비					
시도비					
시군구비	23,500	13,500	10,000		
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 87%)

- 공사 추진 : '16.10~'26.12
 - 1공구 공정 65%('16.10 ~ '26.12) / 2공구 공정 30%('19.7 ~ '26.12)
- 토지 보상 추진 : '18. 10.~
 - (전체 보상율) 398필지 275,230㎡ 중 398필지 275,230㎡ 보상완료
- 4차로 확장에 따른 실시설계 : '21. 6. ~ '23. 4.

□ 향후계획

- 4차로 확장에 따른 추가편입 토지 보상(보상율 58%) : '24. 1.~
 - ※ (24.6. 기준 보상율) : 91필지 18,746㎡ 중 53필지 9,591㎡ 보상완료
- 전체구간 공사 완료 : '26. 12.

사업명	장기미집행 도시계획도로 보상	담당자	도로과 길창민 (☎281-2487)
-----	-----------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 2020년 7월 장기미집행 도시계획시설 일몰제 시행에 따라 존치가 결정된 도시계획도로에 편입되는 토지를 우선순위에 따라 매입

□ 사업개요

- 기 간 : 2020~ 2025년(5개년)
- 위 치 : 전주시 일원
- 규 모 : 장기미집행 도시계획도로 보상(21개 노선 935필지, 138,684㎡)
- 총사업비 : 51,400백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 51,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	51,400				
지방채	51,400	12,000	10,500	13,000	15,900
국비					
시도비					
시군구비					
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황

- 장기미집행 도시계획도로 관리계획 변경(안)수립 : '19. 8.
- 토지 보상계획 수립(우선순위 검토) : '20. 1.
- 실시계획인가 고시(20개노선 674필지 100,322㎡) : '20. 6.
- 보상현황(21개 노선중 우선순위에 따라 노선 보상중) : '23. 7.

□ 향후계획

- 연차별 투자계획에 따라 보상 추진 : '26. 12.~

사업명	도시바람길숲조성사업	담당자	녹지정원과 최정아 (☎281-2421)
-----	------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 도로변 인도에 수목을 식재하여 대기정체 해소 및 공기순환 촉진을 통한 쾌적한 생활환경 조성

사업개요

- 기간 : 2019. ~ 2023.
- 위치
 - 연결숲(2개노선) 백제대로(명주골네거리~꽃밭정이네거리), 기린대로(추천대교~한벽교)
 - 확산숲(14개소) 아파트 녹지 2, 관공서 5, 학교 3, 보행자도로 4
- 규모 : 20ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 190억원(국비 95, 시비 95)
 - '19년 10억원 / '20년 20억원 / '21년 75억원 / '22년 85억원
- (단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	18,980	10,500	7,894	586	
지방채	5,000	2,000	3,000		
국비	9,490	7,000	2,490		
시도비					
시군구비	4,490	1,500	2,404	586	
기타					

추진상황

구분	공사기간	사업비	세부사항	공정률
합계		180억원 (설계 10억원)	○ 백제대로 : 가로화단 확대, 수목 식재, 보도 및 자전거 도로 포장 ○ 기린대로 : 가로화단 보완, 수목식재	
백제대로 1공구	'20. 12. ~ '22. 4.	35억원	○ 위치 : 명주골사거리~사대부고사거리 ○ 연장 : 1.2km / 폭 : 10m	100%
기린대로	'21. 5. ~ '22. 10.	20억원	○ 위치 : 추천대교~한벽교 ○ 연장 : 12.4km / 폭 : 1.2~2.0m	100%
백제대로 2공구	'21. 5. ~ '22. 5.	30억원	○ 위치 : 사대부고사거리~백제교 ○ 연장 : 1.0km / 폭 : 10m	100%
JB친만그루정원	'22. 5. ~ '22. 10.	3억원	○ 위치 : 백제대로(전북은행 본점 앞) ○ 연장 : 0.12km / 폭 : 10m	100%
백제대로 3공구	'22. 6. ~ '23. 10.	80억원	○ 위치 : 백제교~꽃밭정이사거리 ○ 연장 : 10.8km / 폭 : 6~10m	70%
추천대공원	'23. 3. ~ '23. 10.	5억원	○ 위치 : 팔복동 2가 94-4(매화지구) ○ 안전정책과 공사추진	30%
바람길숲(2차)	'23. 9. ~ '23. 11.	7억원	○ 기린대로 중앙분리대 2개소, 백제대로 종합경기장 건너편, 교통섬 등	설계중

향후계획

- 바람길숲 조성사업 계속 추진

사업명	지방정원조성사업	담당자	녹지정원과 김승현 (☎281-2676)
-----	----------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 정원화 시대를 맞이하며 녹지서비스의 공공적 기능 확대 및 정원산업 활성화의 선도적 역할을 위해 전주시만의 차별화된 지방정원 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2024.
- 위 치 : 전주시 완산구 우아동1가 856번지 일원
- 규 모 : 103,025m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 232백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	23,200				
지방채	4,000		2,181	1,819	
국비	1,012		300	420	292
시도비	3,000	350	2,000	650	
시군구비	15,188				
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 전주 지방정원 마스터플랜 용역 : '19. 12 ~ '20. 6.
- '21년 지방정원 사업신청(도비 30억 확보) : '20. 9.
- 기본 및 실시설계 / 환경·재해영향평가 : '21. 6. ~ '22. 6.
- 인허가 절차 이행(개발행위, 산지·농지전용 등) : '22. 8. ~ '22. 10.
- 일상감사·계약심사, 원가심사(도) 진행 : '22. 11.
- 공사착공 : '23. 1. 9.

□ 향후계획

- 1공구(자연생태학습장 일원) 공사 추진 : '23. 1. ~ '24. 3.
- 2공구(양묘장 일원)공사 추진 : '24. 3. ~ '24. 12.

사업명	장기미집행 도시공원 사유지 매입	담당자	산림공원과 권항백 (☎ 281-2286)
-----	-------------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제48조의 규정에 따라 도시계획시설(도시공원) 실효제에 따른 일몰제대상 공원의 사유지 매입을 통해 도심지 휴양 공간 확보와 공원으로로서의 가치 향상 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 6. ~ 2025. 6.
- 위 치 : 2020. 7. 1. 일몰제 대상공원 12개소
- 규 모 : 도시공원 내 사유지 중 개발가능 지역(2.4km²) 매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 353,004백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	353,004	53,004	75,000	35,000	190,000
지방채	331,000	48,000	75,000	35,000	173,000
시군구비	22,004	5,004	0	0	17,000

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60 %)

- 장기미집행 도시공원 관리계획 수립 : '19. 9.
- 실시계획 고시(15개공원, 사유토지 전체) 및 보상추진 : '20. 6.~
- 관리방안 타당성 검토 및 재정비 용역 추진 : '21. 11.~'23. 12.
- 장기미집행 도시공원 실시계획(변경) 용역 추진 : '23. 11.~
- 실시계획 변경(안) 최종 보고(대책위) : '24. 7.~

□ 향후계획

- 토지 수용재결 : ~'25. 6.
- 도시계획시설(공원) 결정(변경) 절차 이행 : '24. 10.~'25. 6.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음[향후 실시계획인가 변경 확정 이후 제출 대상]

사업명	어린이·가족 친화공간 조성사업	담당자	산림공원과 이호용 (☎281-2437)
-----	------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전북혁신도시 주민의 정주여건 개선과 삶의 질 향상을 위해 지역 내 친수 공간인 기지제 주변에 주민이 직접 참여하는 어린이·가족 친화공간을 조성하여 지역사회 활성화 및 정주여건 개선

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 위치 : 전북 혁신도시 기지제 수변공원 일원
- 내용 : 다담센터 신축, 생태체험장 및 체육시설 조성
- 총사업비 : 9,000백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,000	1,232	4,542	3,226	
지방채	1,000	0	1,000	0	
국비	4,500	1,226	2,394	880	
시도비	1,350	6	884	460	
시군구비	2,150	0	264	1,886	

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 행정안전부 사업계획 확정 통보 : '21. 4.
- 기지제 어린이생태체험장 공원조성계획 고시 : '21. 7.
- 기지제 체육시설 조성사업 실시설계 용역 착수 : '21. 7.
- 다담센터 및 생태체험장 조성사업 착공 : '21. 12.
- 기지제 어린이 생태체험장 조성사업 준공 : '22. 6.
- 기지제 수변공원 내 체육시설 조성사업 착공 : '22. 12.
- 다담센터 준공 : '23. 5.
- 체육시설 조성공사 준공 : '23. 12.

사업명	천연기념물 보존관 건립	담당자	동물원 최재경 (☎281-6748)
-----	--------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 조난·부상·장해 천연기념물(맹금류)의 사양관리·치료를 위한 보존관 건립으로 천연기념물의 보호·보전에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 4. ~ 2024. 1.
- 위 치 : 전주동물원 내 열대조류사와 종보존의 숲 사이
- 규 모 : 대형방사장 2개소, 소형방사장 3개소(총 4,000㎡정도)
- 총사업비 : 3,000백만원[국 1,050, 도 225, 시 1,725]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,000	0	2,899.8	100.2	0
지방채	900	0	900	0	0
국비	1,050	0	1,050	0	0
시도비	225	0	225	0	0
시군구비	825	0	724.8	100.2	0

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기본 및 실시설계용역 : '21. 4. ~ '23. 3.
- 공사 추진 및 준공 : '22. 12. ~ '24. 1.
- 동물 입식 추진 및 운영 : '24. 5. ~

사업명	효자동주민센터(복합커뮤니티센터) 신축	담당자	완산구 행정지원과 김영아 (☎220-5273)
-----	----------------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 임시청사 이용으로 불편을 겪어온 지역 주민들에게 행정·복지·문화서비스 제공이 가능한 지역 거점 복합커뮤니티 청사 건립으로 주민 생활편익 증진 및 커뮤니티 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2026.
- 위 치 : 전주시 완산구 효자동2가 1050번지 일원
- 규 모 : 연면적 3,563.41㎡, 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	23,200	450	4,000	2,700	16,050
지방채	4,000		4,000		
시군구비	19,200	450		2,700	16,050

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30.4%)

- 토지 및 지장물 보상협의 : '22. 01. ~
- 공유재산 심의 및 투자심사 완료 : '22. 10.
- 도시계획시설결정 고시 : '23. 07.
- 건축설계공모 심사 및 설계용역 추진 : '23. 09. ~ '24. 08.
- 행정절차 이행(건축협의 및 각종 심의 등) : '24. 02. ~ 08.

□ 향후계획

- 공사 및 용역 일상감사 및 계약심의 추진 : '24. 09. ~ 10.
- 공사착수 및 완료 : '24. 11. ~ '26. 03.

□ 사업변경 내역

- 실시설계 내역 산출 결과 사업비 42억원 증가